 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACION	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PLAN DE ACCION 2011 ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2011	CODIGO: VERSION: FECHA DE APROBACION: PAGINA:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION
EJE	4	GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL
OBJETIVO ESPECIFICO	404	Fortalecer y mejorar el abastecimiento de agua potable y la recolección, disposición y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos en el área urbana y rural del Valle del Cauca.
PROGRAMA	4041	Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento
SUBPROGRAMA	40414	Manejo y disposición final de residuos líquidos y sólidos
ENTIDAD		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP

Meta de Producto		PROYECTO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	AVANCE DE LAS ACTIVIDADES						RESPONSABLE	IMPACTO	OBSERVACIONES
Código	Descripción Meta al 2011				SEMESTRE 1			SEMESTRE 2					
					Prog	alcanzado	%	Prog	alcanzado	%			
	Reconstruir y rehabilitar 3 sistemas de alcantarillado afectados por la ola invernal	Atención a las afectaciones en la infraestructura del sistema de alcantarillado presentadas por la emergencia invernal en la zona rural de los municipios de VERSALLES Y Candelaria	Contratar los estudios y diseños en 2 Corregimientos y/o veredas afectadas por la emergencia invernal	Realizar 2 estudios y diseños	2	2	100,00				VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		
			Contratar la ejecución de las obras en 2 Corregimientos y/o veredas afectadas por la emergencia invernal	Realizar 2 obras				2	2	100,00	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		
			Mantenimiento de alcantarillados y drenajes pluviales en el municipio de Candelaria	Contratación de limpieza de canales y tuberías	Realizar la limpieza de canales y tuberías colmatadas	1	1	100,00				VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	
	Optimizar 18 sistemas de alcantarillado	Optimización de sistemas de alcantarillado en los municipios de Ulloa, Alcalá, San Pedro, Candelaria, La Victoria, Caicedonia, Vijes, La Cumbre, Guacarí, Bugalagrande, Zarzal y Río Frio	Realizar la revisión de 18 proyectos para la viabilización ante Ventanilla Única del MAVDT	18 proyectos viabilizados por Ventanilla Única del MAVDT	9	9	100,00	9	3	33,33	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		
			Realizar la contratación de 9 proyectos viabilizados por Ventanilla Única del MAVDT	9 proyectos contratados				9	0	0	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		

NOTA: Los resultados del Plan de Acción correspondientes a la optimización de 18 sistemas de alcantarillado, estuvieron supeditados al Convenio 832 de 2009 suscrito entre ACUAVALLE E.S.P. y la Gobernación, del Cierre Financiero del FIA y la vinculación de los municipios al PDA. En este sentido, durante el 2011 no pudo gestionarse ante Ventanilla Única del MAVDT, ni mucho menos ejecutarse, ni un solo proyecto, debido al incumplimiento de ACUAVALLE en la entrega de los estudios y diseños de los proyectos según los compromisos adquiridos en el Comité Directivo del PDA. El Convenio 832 se terminó de manera anticipada en Diciembre de 2011 y se encuentra en proceso de liquidación.


NOTA 2: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., invirtió recursos del PDA por valor de \$ 4.921,48 millones, en 31 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado y drenajes pluviales en zonas rurales y urbanas, beneficiando a 75.046 habitantes de 13 municipios del departamento, y generando 217 empleos directos. De estos 31 proyectos, 27 se encuentran totalmente ejecutados y 4 en proceso de ejecución; 27 corresponden a sistemas de acueducto y 4 a sistemas de alcantarillado. Adicionalmente, se realizaron las gestiones necesarias para obtener recursos del Fondo Nacional de Calamidades - Subcuenta Colombia Humanitaria por valor de \$ 6.931,50 millones. Se identificaron, priorizaron y se encuentran en proceso de ejecución 43 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado, beneficiándose 198.056 habitantes especialmente del sector rural de 18 municipios, a saber: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Cali, Cartago, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Obando, Río Frio, Sevilla, Toro, Trujillo, Versalles y Vijes. Con estos 43 proyectos, de los cuales 34 son de sistemas de acueducto, 8 de alcantarillado y 1 de residuos sólidos, se generan 343 empleos directos. En síntesis, se han ejecutado en su totalidad 27 proyectos y 47 se encuentran en proceso de ejecución, para un valor total de \$ 11.852,98 millones, que incluye los costos de Interventoría y el 2% correspondiente al seguimiento que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ver Tabla No. 4. Se benefician 273.102 habitantes y se generan 560 empleos directos.

NOTA 3: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. adelantó la revisión de los estudios y diseños de 12 proyectos presentados por ACUAVALLE en el marco del Convenio 0832, pero por no cumplir con los requerimientos legales y documentales exigidos no se pudieron presentar ante Ventanilla Única del MVCT para su viabilización.

CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN
Gerente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE


ALBEIRO BELALCAZAR HENAO
Asistente de Gerencia - VALLECAUCANA DE AGUAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL INFORME



 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACION		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PLAN DE ACCION 2011 COSTOS SUBPROGRAMA CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011								CODIGO:	
										VERSION:	
										FECHA DE APROBACION:	
										PAGINA:	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION									
EJE	4	GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL									
OBJETIVO ESPECIFICO	404	Fortalecer y mejorar el abastecimiento de agua potable y la recolección, disposición y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos en el área urbana y rural del Valle del Cauca.									
PROGRAMA	4041	Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento									
SUBPROGRAMA	40414	Manejo y disposición final de residuos líquidos y sólidos									
ENTIDAD		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP									
META PRODUCTO			TOTAL	Recursos propios	Sistema general de participaciones	Recursos del departamento	Crédito	Regalías y compensaciones	Aportes	Otros	Otros
COD	DESCRIPCION									NACION	MUNICIPIO
	Reconstruir y rehabilitar 3 sistemas de alcantarillado afectados por la ola invernal	PROGRAMADO	1.808.535.985		542.560.795	361.707.197				904.267.992	
		EJECUTADO	1.808.535.985		542.560.795	361.707.197				904.267.992	
		% EJECUCION	100,00		100,00	100,00				100,00	
	Optimizar 18 sistemas de alcantarillado	PROGRAMADO	36.905.114.949		20.088.083.813	4.028.379.291				8.631.922.525	4.156.729.319
		EJECUTADO	0		0	0				0	0
		% EJECUCION	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
TOTALES		PROGRAMADO	38.713.650.934		20.630.644.608	4.390.086.488	0	0	0	9.536.190.517	4.156.729.319
		EJECUTADO	1.808.535.985		542.560.795	361.707.197	0	0	0	904.267.992	
		% EJECUCION	4,67		2,63	8,24				9,48	0,00
NOTA: Los resultados del Plan de Acción correspondientes a la optimización de 18 sistemas de alcantarillado, estuvieron supeditados al Convenio 832 de 2009 suscrito entre ACUAVALLE E.S.P. y la Gobernación, del Cierre Financiero del FIA y la vinculación de los municipios al PDA. En este sentido, durante el 2011 no pudo gestionarse ante Ventanilla Única del MAVDT, ni mucho menos ejecutarse, ni un solo proyecto, debido al incumplimiento de ACUAVALLE en la entrega de los estudios y diseños de los proyectos según los compromisos adquiridos en el Comité Directivo del PDA. El Convenio 832 se terminó de manera anticipada en Diciembre de 2011 y se encuentra en proceso de liquidación.											
NOTA 2: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., invirtió recursos del PDA por valor de \$ 4.921,48 millones, en 31 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado y drenajes pluviales en zonas rurales y urbanas, beneficiando a 75.046 habitantes de 13 municipios del departamento, y generando 217 empleos directos. De estos 31 proyectos, 27 se encuentran totalmente ejecutados y 4 en proceso de ejecución; 27 corresponden a sistemas de acueducto y 4 a sistemas de alcantarillado. Adicionalmente, se realizaron las gestiones necesarias para obtener recursos del Fondo Nacional de Calamidades - Subcuenta Colombia Humanitaria por valor de \$ 6.931,50 millones. Se identificaron, priorizaron y se encuentran en proceso de ejecución 43 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado, beneficiándose 198.056 habitantes especialmente del sector rural de 18 municipios, a saber: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Cali, Cartago, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Obando, Río Frío, Sevilla, Toro, Trujillo, Versalles y Vijes. Con estos 43 proyectos, de los cuales 34 son de sistemas de acueducto, 8 de alcantarillado y 1 de residuos sólidos, se generan 343 empleos directos. En síntesis, se han ejecutado en su totalidad 27 proyectos y 47 se encuentran en proceso de ejecución, para un valor total de \$ 11.852,98 millones, que incluye los costos de Interventoría y el 2% correspondiente al seguimiento que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ver Tabla No. 4. Se benefician 273.102 habitantes y se generan 560 empleos directos.											

CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN
Gerente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

ALBEIRO BELALCAZAR HENAO
Asistente de Gerencia - VALLECAUCANA DE AGUAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORO EL INFORME

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACION		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PLAN DE ACCION 2011 INFORMACION BASICA DEL SUBPROGRAMA CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	CODIGO: VERSION: FECHA DE APROBACION: PAGINA:
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	
EJE	4	GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	
OBJETIVO ESPECIFICO	404	Fortalecer y mejorar el abastecimiento de agua potable y la recolección, disposición y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos en el área urbana y rural del Valle del Cauca.	
PROGRAMA	4041	Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento	
SUBPROGRAMA	40414	Manejo y disposición final de residuos líquidos y sólidos	
ENTIDAD		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	

Meta de Producto			Indicador de Producto, avances programados y alcanzados						PROYECTO
Código	Descripción Meta al 2011	Ponderación (%)	Nombre	Formula	Línea de base 2007	2011			
						Prog	alcanzado	%	
	Reconstruir y rehabilitar 3 sistemas de alcantarillado afectados por la ola invernal		Sistemas de alcantarillado afectados por ola invernal reconstruidos y rehabilitados	Número de Sistemas de alcantarillado afectados por ola invernal reconstruidos y rehabilitados	ND	2	2	100,00	Atención a las afectaciones en la infraestructura del sistema de alcantarillado presentadas por la emergencia invernal en la zona rural de los municipios de VERSALLES Y Candelaria
					ND	1	1	100,00	Mantenimiento de alcantarillados y drenajes pluviales en el municipio de Candelaria
	Optimizar 18 sistemas de alcantarillado		Sistemas de alcantarillado optimizados	Número de Sistemas de alcantarillado optimizados	ND	18	0	0,00	Optimización de sistemas de alcantarillado en los municipios de Ulloa, Alcalá, San Pedro, Candelaria, La Victoria, Caicedonia, Vijes, La Cumbre, Guacarí, Bugalagrande, Zarzal y Río Frío

NOTA: Los resultados del Plan de Acción correspondientes a la optimización de 18 sistemas de alcantarillado, estuvieron supeditados al Convenio 832 de 2009 suscrito entre ACUAVALLE E.S.P. y la Gobernación, del Cierre Financiero del FIA y la vinculación de los municipios al PDA. En este sentido, durante el 2011 no pudo gestionarse ante Ventanilla Única del MAVDT, ni mucho menos ejecutarse, ni un solo proyecto, debido al incumplimiento de ACUAVALLE en la entrega de los estudios y diseños de los proyectos según los compromisos adquiridos en el Comité Directivo del PDA. El Convenio 832 se terminó de manera anticipada en Diciembre de 2011 y se encuentra en proceso de liquidación.

NOTA 2: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., invirtió recursos del PDA por valor de \$ 4.921,48 millones, en 31 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado y drenajes pluviales en zonas rurales y urbanas, beneficiando a 75.046 habitantes de 13 municipios del departamento, y generando 217 empleos directos. De estos 31 proyectos, 27 se encuentran totalmente ejecutados y 4 en proceso de ejecución; 27 corresponden a sistemas de acueducto y 4 a sistemas de alcantarillado. Adicionalmente, se realizaron las gestiones necesarias para obtener recursos del Fondo Nacional de Calamidades - Subcuenta Colombia Humanitaria por valor de \$ 6.931,50 millones. Se identificaron, priorizaron y se encuentran en proceso de ejecución 43 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado, beneficiándose 198.056 habitantes especialmente del sector rural de 18 municipios, a saber: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Cali, Cartago, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Obando, Río Frío, Sevilla, Toro, Trujillo, Versalles y Vijes. Con estos 43 proyectos, de los cuales 34 son de sistemas de acueducto, 8 de alcantarillado y 1 de residuos sólidos, se generan 343 empleos directos. En síntesis, se han ejecutado en su totalidad 27 proyectos y 47 se encuentran en proceso de ejecución, para un valor total de \$ 11.852,98 millones, que incluye los costos de Interventoría y el 2% correspondiente al seguimiento que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ver Tabla No. 4. Se benefician 273.102 habitantes y se generan 560 empleos directos.

CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN
Gerente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

ALBEIRO BELALCAZAR HENAO
Asistente de Gerencia - VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL INFORME

Meta de Producto			Indicador de Producto, avances programados y alcanzados					PROYECTO	
Código	Descripción Meta al 2011	Ponderación (%)	Nombre	Formula	Linea de base 2007	2011			
						Prog	alcanzado		%