



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



INFORME DE GESTION 2021

**Versión 1.0
17/01/2020**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

**PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO
EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO (PDA)
DEL VALLE DEL CAUCA
PDA**

INFORME DE GESTIÓN - 2021

SANTIAGO DE CALI, FEBRERO DE 2022



 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. INFORME DE GESTIÓN – 2021

La política para el sector de agua potable y saneamiento básico en el Valle del Cauca se lleva a cabo por parte del Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., entidad creada mediante escritura pública No. 4792 de octubre de 2009, con un capital suscrito y pagado de \$500 millones, de los cuales el 94.4% (\$472.000.000) corresponde a la Gobernación y el 5.6% restante (\$28.000.000) a 14 municipios, a saber: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Buga, Bugalagrande, El Águila, El Cairo, La Cumbre, Riofrio, San Pedro, Sevilla, Toro y Vijes.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

No.	ACCIONISTAS	Porcentaje
1	MUNICIPIO DE ALCALA	0,4%
2	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	0,4%
3	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	0,4%
4	MUNICIPIO DE ARGELIA	0,4%
5	MUNICIPIO DE BUGA	0,4%
6	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	0,4%
7	MUNICIPIO DE EL AGUILA	0,4%
8	MUNICIPIO DE EL CAIRO	0,4%
9	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	0,4%
10	MUNICIPIO DE RIOFRIO	0,4%
11	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	0,4%
12	MUNICIPIO DE SEVILLA	0,4%
13	MUNICIPIO DE TORO	0,4%
14	MUNICIPIO DE VIJES	0,4%
15	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	94,4%
TOTAL		100,0%

En cumplimiento a lo definido en el decreto 1425 del año 2019, y las demás normas aprobadas que buscan con la operativización del sector de Agua potable y el Saneamiento básico, como empresa vallecaucana de Aguas es responsable de la coordinación, gestión e implementación del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo -PDA, cuyo propósito fundamental es el de apoyar a los municipios del Departamento en la tarea de asegurar la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la modernización empresarial y/o el fortalecimiento institucional de los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; el desarrollo y/o consolidación de una cultura empresarial en los prestadores; la planeación y ejecución de planes de obras e inversiones; y la implementación de estrategias incluyentes en los componentes ambiental y social, que aseguren la materialización de un proyecto integral para el sector.

De acuerdo al nuevo marco normativo Vallecaucana de Aguas para el año 2021 estructurar los instrumentos de planeación estratégica estipulados en el Decreto 1425 del 2019, que fueron aprobados por el Comité Directivo del PDA. Estos instrumentos, para las respectivas vigencias, son:

 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos Minvivienda</p>
	<p>INFORME DE GESTION 2021</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

Reglamento del Comité Directivo del PDA: Define la estructura y reglas internas para el funcionamiento de la máxima instancia de decisión del PDA.

Manual Operativo: Instrumento operativo en el cual se especifican los procedimientos bajo los cuales se desarrollará el PDA en el departamento del Valle del Cauca.

Plan Estratégico y de Inversiones - PEI: El Plan Estratégico de Inversiones es el documento en el cual se definen las metas de operación y servicio del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes. Este deberá ser actualizado o modificado cada año, de conformidad con la verificación periódica que se haga del avance del respectivo Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. El Plan Estratégico de Inversiones se elaborará con base en los planes de acción municipal, las necesidades identificadas y/o lo que reglamente el Gobierno nacional (*Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.5.3.*).

En el 2020, el PDA del Valle del Cauca se incorporó al Plan de Desarrollo Departamental – 2020-2023 “*Valle Invencible*”, aprobado el 05 de junio de 2020 mediante Ordenanza 539 de la Asamblea Departamental, donde se incluye en los siguientes programas: Valle Rural, Económico, Social y Seguro, Servicios Públicos Eficientes y Sostenibles, Gestión del Riesgo de Desastres, Cambio y Variabilidad Climática, la participación del Plan Departamental de Aguas, en el cumplimiento de metas y sub-programas, en las Línea Estratégica Territorial, que se presentan en el siguiente cuadro. Es pertinente anotar que los 42 municipios del departamento se encuentran vinculados al PDA.

Acorde con la definido en el (*Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.5.3.*) Vallecaucana de Aguas en su condición de Gestor presento ante el Comité Directivo máximo ente de dirección gerencial el Plan Estratégico de Inversiones elaborado con base en los planes de acción municipal, las necesidades identificadas y/o lo que reglamente el Gobierno nacional, el cual fue aprobado el 14 de junio del año 2020.

El PEI tiene como fin garantizar la gestión, implementación, el seguimiento a la ejecución del Programa Plan Departamental de Agua - PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Valle del Cauca.

Como lo establece la normatividad, el PEI es el documento que señala el cronograma y las acciones necesarias para la ejecución de los componentes del PDA de acuerdo con las fuentes de financiación. El PEI incluye las inversiones a realizar en proyectos de infraestructura, esquemas de modernización empresarial, fortalecimiento institucional, cumplimiento de los mínimos ambientales, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos, gestión del riesgo sectorial, consultorías, Plan de Gestión Social y en general aquellas necesarias para el cumplimiento de las metas del PDA.

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., en su condición de Gestor del PDA del Valle del Cauca, presenta a continuación el Informe de Gestión del PEI – 2020-2023 con corte al 31 de diciembre de 2021 el cual contempla los siguientes componentes:

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
 	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

- **Componente de Aseguramiento de la Prestación.**
- **Componente de Gestión Social.**
- **Componente de Inversión en Infraestructura.**
- **Componente Ambiental.**
- **Componente de Gestión del Riesgo Sectorial.**

FUENTES DE RECURSOS PARA EL PEI 2020-2023

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PEI 2020 - 2023		CD No. 50, de julio de 2021				
FUENTES	ORDEN	2020	2021	2022	2023	Total
		Ejecutado	Capítulo PEI 2021			
SGP	DEPARTAMENTO	\$ 15.905.700.000	\$ 34.431.607.736	\$ 24.376.300.000	\$ 23.302.200.000	\$ 98.015.807.736
RECURSOS PROPIOS	DEPARTAMENTO	\$ 1.978.000.000	\$ 5.911.360.095	\$ 1.983.000.000	\$ 2.182.200.000	\$ 12.054.560.095
CRÉDITO	DEPARTAMENTO	\$ -	\$ 32.500.000.000	\$ 5.500.000.000	\$ -	\$ 38.000.000.000
NACIÓN - Aud. Públicas	NACIÓN	\$ -	\$ 117.167.185	\$ -	\$ -	\$ 117.167.185
NACION - PGN - ESTRATÉGICO	NACIÓN	\$ 2.416.399.119	\$ 723.743.173	\$ -	\$ -	\$ 3.140.142.292
NACION - Estratégico	NACIÓN	\$ -	\$ 6.010.000.000	\$ 5.001.917.348	\$ -	\$ 11.011.917.348
AUTORIDAD AMBIENTAL - CVC (Plan Amb)	CVC	\$ -	\$ 165.248.000.000	\$ 47.825.100.000	\$ 27.975.200.000	\$ 241.048.300.000
SGP	MUNICIPIO	\$ -	\$ 1.889.823.342	\$ 99.600.000	\$ 99.600.000	\$ 2.089.023.342
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR	MUNICIPIO	\$ -	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000.000
RECURSOS PROPIOS	MUNICIPIO	\$ -	\$ 559.158.070	\$ -	\$ -	\$ 559.158.070
Total		\$ 20.300.099.119	\$ 247.890.859.601	\$ 84.785.917.348	\$ 53.559.200.000	\$ 406.536.076.068

Cierre Financiero PEI 2021, Invers. por Componentes y Fuentes (Parte 1):

1.2. Cierre Financiero: Inversiones por Componente y Fuentes - PEI Capítulo 2021

COMPONENTE	MUNICIPIOS						DEPARTAMENTO
	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	REGALÍAS INDIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	CRÉDITOS	OTROS	SGP
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN							\$ 2.600.000.000
PLAN DE ASEGURAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							\$ 2.600.000.000
COSTOS DEL GESTOR							
COMPONENTE SOCIAL							\$ 1.370.000.000
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL							\$ 1.370.000.000
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 4.581.200.000			\$ 1.678.000.000			\$ 21.481.400.000
INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$ 4.581.200.000			\$ 1.678.000.000			\$ 20.231.400.000
PRE INVERSIÓN	\$ -			\$ -			\$ 1.000.000.000
GESTIÓN PREDIAL							\$ 250.000.000
COMPONENTE AMBIENTAL							\$ 1.028.500.000
PLAN AMBIENTAL							\$ 1.028.500.000
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL							\$ 5.500.000.000
CONOCIMIENTO							
REDUCCIÓN							\$ 5.500.000.000
MANEJO DE DESASTRES							
TOTAL	\$ 4.581.200.000	\$ -		\$ 1.678.000.000	\$ -	\$ -	\$ 31.979.900.000

Cierre Financiero PEI 2021, Invers. por Componentes y Fuentes (Parte 2):

1.2. Cierre Financiero: Inversiones por Componente y Fuentes - PEI Capítulo 2021 CD No. 50, de Jul. 2021.

COMPONENTE	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	NACION			OTROS		TOTAL COMPROMETIDO
	RECURSOS PROPIOS	CRÉDITOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	OTROS	RECURSOS PROYECTADOS	OTROS, CVC	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 5.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.100.000.000
PLAN DE ASEGURAMIENTO								\$ 1.600.000.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								\$ -
COSTOS DEL GESTOR	\$ 5.500.000.000							\$ 5.500.000.000
COMPONENTE SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.370.000.000
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL								\$ 1.370.000.000
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 279.360.095	\$ 32.500.000.000	\$ 117.167.185	\$ 6.733.743.173	\$ -	\$ -	\$ 165.248.000.000	\$ 238.060.359.601
INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$ 279.360.095	\$ 32.500.000.000	\$ 117.167.185	\$ 6.733.743.173			\$ 165.248.000.000	\$ 235.808.372.922
PRE INVERSIÓN								\$ 2.201.986.679
GESTIÓN PREDIAL								\$ 50.000.000
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.228.500.000
PLAN AMBIENTAL								\$ 1.228.500.000
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$ 132.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.000.000
CONOCIMIENTO	\$ 132.000.000							\$ 132.000.000
REDUCCIÓN		\$ -						\$ -
MANEJO DE DESASTRES								\$ -
TOTAL	\$ 5.911.360.095	\$ 32.500.000.000	\$ 117.167.185	\$ 6.733.743.173	\$ -	\$ -	\$ 165.248.000.000	\$ 247.890.859.601



 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
 	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

**PLAN ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES, CAPITULO 2021
CON EL DETALLE DE LOS COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIACION**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.								
REUNION COMITÉ DIRECTIVO, SESION No. 50 de julio de 2021								
PLAN ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PEI), CAPITULO 2021								
\$ = Millones.								
Anexo No. 3								
PEI CAPITULO 2021, POR DIFERENTES FUENTES								
C O M P O N E N T E	NACION	DPTO SGP	DPTO R.P.	Munic. SGP	Munic. Otras Ftes	CVC, Ej. CVC	CREDITO, DPTO	TOTAL
COMPONENTE 1. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
1.1 Subcomponente Gestor	-	-	5.500,0	-	-	-	-	5.500,0
Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.	-	-	5.500,0	-	-	-	-	5.500,0
1.2 Subcomponente de Aseguram de la Prestac de los Servicios	-	1.600,0	-	-	-	-	-	1.600,0
SUBTOTAL COMPONENTE 1:	-	1.600,0	5.500,0	-	-	-	-	7.100,0
COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA								
2.1 Subcomponente Obras	6.850,9	28.583,1	279,3	1.847,0	500,0	165.248,0	32.500,0	235.808,3
a) Disponible para priorizac. Construcc. sistemas y obras de acued. Alcant., tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias	6.850,9	28.583,1	279,3	1.847,0	500,0	165.248,0	32.500,0	235.808,3
2.2 Subcomponente estudios y diseños	-	1.600,0	-	42,8	559,2	-	-	2.202,0
Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias	-	1.600,0	-	42,8	559,2	-	-	2.202,0
2.3 Subcomponente Gestión Predial	-	50,0	-	-	-	-	-	50,0
Levantam. Topográf avalúos, gestión predial, servidumbres y compra predios	-	50,0	-	-	-	-	-	50,0
SUBTOTAL COMPONENTE 2:	6.850,9	30.233,1	279,3	1.889,8	1.059,2	165.248,0	32.500,0	238.060,3
COMPONENTE 3. PLAN DE GESTION SOCIAL								
3.1. Subcomponente Cultura del agua	-	1.170,0	-	-	-	-	-	1.170,0
3.2 Subcomponente Participación social	-	200,0	-	-	-	-	-	200,0
SUBTOTAL COMPONENTE 3:	-	1.370,0	-	-	-	-	-	1.370,0
COMPONENTE 4. AMBIENTAL								
4.1. Subcomponente Mínimos Ambientales	-	988,5	-	-	-	-	-	988,5
4.2 Subcomponente Residuos sólidos	-	240,0	-	-	-	-	-	240,0
SUBTOTAL COMPONENTE 4:	-	1.228,5	-	-	-	-	-	1.228,5
COMPONENTE 5. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL								
5.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial	-	-	132,0	-	-	-	-	132,0
SUBTOTAL COMPONENTE 5:	-	-	132,0	-	-	-	-	132,0
TOTAL GENERAL	6.850,9	34.431,6	5.911,3	1.889,8	1.059,2	165.248,0	32.500,0	247.890,8

ESCUENARIO TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA A 20 AÑOS

Fuente: IUSB Cali (2016)

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
 	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

EJECUCION RECURSOS DE LAS INVERSIONES DEL CAPITULO 2021 DEL PEI

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. REUNION COMITÉ DIRECTIVO, SESION No. 54 del 7 de marzo 2022 EJECUCION DEL PEI Capítulo 2021 \$ = Millones.		PEI CAPITULO 2021, POR DIFERENTES FUENTES							Ejecuc. por Componen. %	
C O M P O N E N T E		NACION	DPTO SGP	DPTO R.P.	Munic. SGP	Munic, Otras Ftes	CVC, Ej. CVC	CREDITO, DPTO	TOTAL	
COMPONENTE 1. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
1.1 Subcomponente Gestor		-	-	5.500,0	-	-	-	-	5.500,0	100,0%
Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.		-	-	5.500,0	-	-	-	-	5.500,0	100,0%
1.2 Subcomponente de Aseguram de la Prestac de los Servicios		-	1.600,0	-	-	-	-	-	1.600,0	69,1%
SUBTOTAL COMPONENTE 1:		-	1.600,0	5.500,0	-	-	-	-	7.100,0	93,0%
COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA										
2.1 Subcomponente Obras		6.850,9	28.583,1	279,3	1.847,0	500,0	165.248,0	32.500,0	235.808,3	77,5%
a) Disponible para priorizac. Construcc. sistemas y obras de acued. Alcant., tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias		6.850,9	28.583,1	279,3	1.847,0	500,0	165.248,0	32.500,0	235.808,3	77,5%
2.2 Subcomponente estudios y diseños		-	1.600,0	-	42,8	559,2	-	-	2.202,0	96,9%
2.3 Subcomponente Gestión Predial		-	50,0	-	-	-	-	-	50,0	0,0%
SUBTOTAL COMPONENTE 2:		6.850,9	30.233,1	279,3	1.889,8	1.059,2	165.248,0	32.500,0	238.060,3	77,6%
COMPONENTE 3. PLAN DE GESTION SOCIAL										
3.1. Subcomponente Cultura del agua		-	1.170,0	-	-	-	-	-	1.170,0	0,0%
3.2 Subcomponente Participación social		-	200,0	-	-	-	-	-	200,0	0,0%
SUBTOTAL COMPONENTE 3:		-	1.370,0	-	-	-	-	-	1.370,0	0,0%
COMPONENTE 4. AMBIENTAL										
4.1. Subcomponente Mínimos Ambientales		-	988,5	-	-	-	-	-	988,5	100,0%
4.2 Subcomponente Residuos sólidos		-	240,0	-	-	-	-	-	240,0	100,0%
SUBTOTAL COMPONENTE 4:		-	1.228,5	-	-	-	-	-	1.228,5	100,0%
COMPONENTE 5. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL										
5.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial		-	-	132,0	-	-	-	-	132,0	100,0%
Seguimiento y actualización del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial		-	-	132,0	-	-	-	-	132,0	100,0%
SUBTOTAL COMPONENTE 5:		-	-	132,0	-	-	-	-	132,0	100,0%
TOTAL GENERAL		6.850,9	34.431,6	5.911,3	1.889,8	1.059,2	165.248,0	32.500,0	247.890,8	77,8%





**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda



INFORME DE GESTION 2021

**Versión 1.0
17/01/2020**

Línea base de los Indicadores sectoriales con corte al 2021, según información Entes Territoriales y prestador en cada municipio.

MUNICIPIO	COBERTURA ACUEDUCTO URBANA	CONTINUIDAD ACUEDUCTO DIAS A LA	CONTINUIDAD ACUEDUCTO PROMEDIO	IRCA URBANO	COBERTURA ALCANTARILLO URBANO	PORCENTAJE DE TRATAMIENTO DE	DISPOSICION FINAL ADECUADA URBANA	COBERTURA ASEO URBANA	COBERTURA ACUEDUCTO RURAL	CONTINUIDAD ACUEDUCTO	CONTINUIDAD ACUEDUCTO PROMEDIO	IRCA RURAL	COBERTURA ALCANTARILLO RURAL	PORCENTAJE DE TRATAMIENTO DE	DISPOSICION FINAL ADECUADA	COBERTURA ASEO RURAL
TRUJILLO	100	7	24	0	100	100 SI		100	92	7	24	0	40	0 SI		80
BUGALAGRANDE	100	7	24	0	99	0 SI		100	78	7	24	22	57	22 SI		66
SEVILLA	100	7	24	0	100	0 SI		91	60	7	24	48	20	20 SI		95
CAICEDONIA	100	7	24	0	99	98 SI		100	80	7	24	43	60	60 SI		40
FLORIDA	100	7	24	0	100	3 SI		100	70	7	24	25	60	60 SI		50
CANDELARIA	100	7	24	2	99	100 SI		100	87	7	24	0	83	10 SI		100
PRADERA	100	7	24	0	100	0 SI		100	100	7	24	23	20	0 SI		45
CALI	100	7	24	0	100	100 SI		100	60	7	24	2	60	10 SI		81
YUMBO	100	7	24	0	100	10 SI		100	90	7	24	10	36	0 SI		85
PALMIRA	100	7	24	0	100	0 SI		100	65	7	24	0	40	0 SI		93
EL CERRITO	100	7	24	0	100	100 SI		100	60	7	24	8	47	0 SI		80
VIJES	100	7	24	0	100	0 SI		100	50	7	24	61	50	0 SI		10
GINEBRA	100	7	24	0	100	0 SI		100	60	7	24	33	79	0 SI		85
GUACARÍ	100	7	24	0	100	100 SI		100	55	7	24	26	36	23 SI		84
LA CUMBRE	100	7	24	0	100	0 SI		100	90	7	24	7	10	0 SI		82
RESTREPO	100	7	24	0	100	89 SI		100	81	7	24	54	63	63 SI		42
BUGA	100	7	24	0	100	0 SI		100	21	7	24	5	15	0 SI		49
SAN PEDRO	100	7	24	0	100	30 SI		100	86	7	24	43	60	0 SI		30
YOTOCO	100	7	24	0	98	0 SI		100	87	7	24	18	44	36	0 SI	45
CALIMA	100	7	24	0	79	80 SI		100	20	7	24	18	46	26	5 SI	24
TULUÁ	100	7	24	0	100	100 SI		100	92	7	24	3	92	68 SI		30
RIOFRÍO	100	7	24	0	100	36 SI		100	80	7	24	39	48	12 SI		48
ANDALUCÍA	100	7	24	0	99	0 SI		100	45	7	24	0	78	0 SI		30
ZARZAL	100	7	24	2	100	100 SI		100	98	7	24	3	30	0 SI		82
BOLÍVAR	100	7	24	0	100	0 SI		100	63	7	24	31	20	0 SI		28
ROLDANILLO	100	7	24	1	100	0 SI		96	80	7	24	23	60	0 SI		61
LA VICTORIA	100	7	24	6	100	0 SI		95	67	7	24	42	65	0 SI		95
EL DOVIO	100	7	24	0	95	0 SI		100	70	7	24	69	50	0 SI		10
OBANDO	100	7	24	4	100	0 SI		99	27	7	24	47	20	0 SI		95
DAGUA	100	7	24	0	75	0 SI		98	95	7	24	21	30	0 SI		45
VERSALLES	100	7	24	3	100	99 SI		99	46	7	24	66	40	0 SI		10
ALCALÁ	100%	7	24	11	95	0%	SI	100%	72	7	24	0	40	0	SI	80
TORO	100	7	24	0	100	100 SI		100	50	7	24	45	45	0 SI		45
ULLOA	100	7	24	4	100	70 SI		95	80	7	24	22	92	0 SI		90
ARGELIA	100	7	24	0	95	0 SI		100	65	7	24	1	40	0 SI		89
CARTAGO	100	7	24	2	82	3 SI		95	12	7	24	1	67	0 SI		37
EL CAIRO	100	7	24	0	98	0 SI		100	66	7	24	58	47	53 SI		58
ANSERMANUEVO	100	7	24	0	99	0 SI		100	21	7	24	0	46	0 SI		50
EL ÁGUILA	100	7	24	13	100	0 SI		100	31	7	24	56	20	0 SI		85
LA UNIÓN	100	7	24	5	98	95 SI		95	31	7	24	48	25	60 SI		11
JAMUNDÍ	100	7	24	1	98	35 SI		100	78	7	24	20	44	10 SI		40
BUENAVENTURA	90	4	2	0	20	0 NO		76	10	4	1	31	0	0 NO		0



 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minivivienda</p>
 	<p>INFORME DE GESTION 2021</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

Metas concertadas y ejecutadas por componente 2021 Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

1.3. Metas del PEI 2021

Componente	Subcomponente	Municipios (s)	Meta (descripción)	Indicador Impactado	Valor Indicador Proyectado
Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Fortalecimiento Institucional.	Aseguramiento de la Prestación de los Servicios	Candelaria, Pradera, Florida, Dagua, Vijes, El Cerrito, San Pedro, Andalucía, Buga la Grande, Rio Frio, Trujillo, Roldanillo, Sevilla, Zarzal, Yumbo, Cali, La Cumbre, Palmira, Obando, Cartago	Fortalecer 38 acueductos rurales de 13 municipios del Departamento del Valle	Fortalecimiento acueductos.	No. de Acueductos a ser fortalecidos incorporados en el objeto de Contrato en ejecución / 20 (%).
	Gestor	Gestor PDA del Departamento del Valle del Cauca.	Cubrir los costos y gastos de funcionamiento del Gestor, para el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del PDA.	Gestor cumpliendo sus obligaciones contempladas en la Ley.	Mantener en NIVEL ALTO la clasificación asignada por DNP.
	Aseguramiento de la Prestación de los Servicios	Alcalá, Argelia, la Unión, La Victoria, Toro, Ulloa, Versalles, Zarzal, Jamundi, dagua, Yumbo, Pradera, Florida, Ginebra, San Pedro, Buga, Andalucía, Trujillo, Rio Frio, Restrepo	Realizar diagnóstico de la infraestructura de 180 acueductos en zonas rurales de 20 municipios del departamento, en cumplimiento del Decreto 1898 de 2016, mediante la implementación de la plataforma SIASAR.	Acueductos rurales diagnosticados.	No. de acueductos rurales a ser diagnosticados, incorporados en el objeto de Contratos en ejecución / 250 (%).
	Aseguramiento de la Prestación de los Servicios	Prestadores de servicios de acueducto rurales que cumplen con las exigencias de la Res. 0571 del 2019	Realizar ochenta (80) Planes de Gestión con los prestadores de servicio de acueducto y alcantarillado en comunidades rurales priorizadas que deseen acogerse a las condiciones diferenciales en función de la Resolución 0571.	Acueductos rurales con Planes de Gestión.	No. de Acueductos rurales con Planes de Gestión / 80 (%).
Social	Cultura del agua - Convenio VALLECAUCANA DE AGUAS -SENA	Palmira, Pradera, Candelaria, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Cali, Jamundi, Dagua, Yumbo, Vijes, La Cumbre	Capacitar y certificar en competencias laborales a 180 Fontaneros de acueductos rurales en el Valle del Cauca.	Fontaneros Certificados.	No. de Fontaneros a ser certificados, incorporados en el objeto de contratos en ejecución / 180 (%).
	Cultura del agua - Agua y saneamiento básico para escuelas rurales	Ginebra, Candelaria, San Pedro	Difundir Programa de cultura del agua y suministrar sistemas de tratamiento para el agua cruda que actualmente están consumiendo los estudiantes y profesores de 3 instituciones educativas rurales de igual número de municipios.	Instituciones educativas rurales con suministro de agua potable.	No. de Instituciones Educativas rurales con proyecto de potabilización de agua ser implementados, incorporados en el objeto de contratos en ejecución / 3 (%).
	Cultura del agua - Programa Cultura del agua	Tuluá, Andalucía, Buga, Buga La Grande, La Unión,	Implementar el Programa de Cultura del Agua en 10 Instituciones Educativas y 10 comunidades.	Programa Cultura del Agua implementado.	No. de Programas de Cultura del Agua implementados, a ser implementados incorporados en el objeto de contratos en ejecución / 20 (%).
	Participación comunitaria	Yotoco, Guacarí, la Victoria, la Cumbre, Yumbo, Palmira, Obando, el Cerrito, Buenaventura, Tuluá, la Unión, Restrepo, Argelia, Buga, Bolívar, Calima, Darién y Versalles	Desarrollar procesos de participación en los municipios donde se adelantan obras del PDA por medio de un (1) programa con la comunidad en el área de influencia de los proyectos en la vigencia 2020	Procesos de participación ciudadana.	No. de procesos de participación ciudadana desarrollados / No. de obras ejecutadas (%).

Metas concertadas y ejecutadas por componentes 2021 Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Componente	Subcomponente	Municipios (s)	Meta (descripción)	Indicador Impactado	Valor Indicador Proyectado
Infraestructura	Infraestructura de AAA	Municipios del Valle del Cauca.	Ejecutar los proyectos viabilizados y priorizados por el Comité Directivo del PDA, acorde con la disponibilidad de recursos.	Calidad, Cobertura y Continuidad	No. de Proyectos contratados / No. Proyectos priorizados
	Infraestructura de AAA	Bugalagrande.	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Calidad, Cobertura y Continuidad	No. de Proyectos contratados / No. Proyectos priorizados
		Ginebra	Mejorar el suministro de agua potable a los corregimientos de Costa Rica y La Selva en el municipio de Ginebra	Calidad, Cobertura y Continuidad	No. de Proyectos contratados / No. Proyectos priorizados
		Tuluá	CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URB. VILLA MARIANGEL, CGTO. DE LAMARINA, TULUA, VALLE DEL CAUCA	Calidad, Cobertura y Continuidad	No. de Proyectos contratados / No. Proyectos priorizados
		Dagua	Formular y Contratar proyectos de Estudios y diseños de alcantarillado.	Calidad	No. de Proyectos contratados / No. Proyectos priorizados
	Infraestructura de Acantarillado	Yumbo, Buga y Jamundi	Ejecutar 3 proyectos de infraestructura para la construcción de 3 PTARES en Municipios del Departamento del Valle del Cauca.	% tratamiento de aguas residuales tratadas	No. de Proyectos contratados / No. Proyectos priorizados
	Pre inversión	Municipios del Valle del Cauca.	Elaborar los estudios y diseños priorizados por el Comité Directivo del PDA, para luego someterlos al proceso de viabilización en el Mecanismo respectivo, a nivel nacional o regional.	Preinversión, estudios y diseños.	No. de estudios y diseños priorizados y viabilizados (%).
Gestión Predial	Municipios del Valle del Cauca.	Lograr la legalización de las servidumbres, permisos, y titulaciones de los predios requeridos para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento, al igual que para los estudios y diseños, ejecutados por el Gestor.	Predios legalizados.	No. de predios y servidumbres legalizadas de proyectos / Total requerimientos de legalización de predios de proyectos (%).	
Ambiental	Plan Ambiental - Mínimos Ambientales	Caicedonia, Zarzal, Rio frio, San Pedro, Florida, Pradera, y Vijes.	a) Contratación para la formulación de 2 PSMV de los cascos urbanos de Caicedonia y Zarzal y 4 PSMV de Corregimientos de los Municipios de Rio frio, San Pedro, Florida y Pradera; b) Actualización y ajuste de los PSMV de los Corregimientos. El Tambor y Cachimbal en el Municipios de Vijes.	Cascos Urbanos y Corregimientos de Municipios con PSMV contratados.	No. de PSMV en proceso de formulación / 7 (%).
	Plan Ambiental - Residuos sólidos.	San Pedro, Restrepo, Andalucía, y Ansermanuevo.	Actualizar y ajustar 4 PGIRS.	PGIRS actualizados y ajustados.	No. de PGIRS en proceso de actualización y ajustes / 4 (%).
	Plan Ambiental - Residuos sólidos.	Buenaventura	Actualización y ajuste de PSMV, como complemento de Plan Maestro Alcantarillado.	PSMV formulado	No. de PSMV en proceso de actualización y ajustes / (%).
Gestión del Riesgo Sectorial	Plan de Gestión del Riesgo Sectorial	Departamento y Municipios del Valle del Cauca.	Seguimiento y actualización de Plan de Gestión de Riesgo Sectorial	PGR Actualizado	Plan de Gestión de Riesgo actualizado.

 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos Minvivienda</p>
	<p>INFORME DE GESTION 2021</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

➤ **MODELO INTEGRADO DE GESTION - MIPG**

Actualización e implementación de Planes Institucionales alineados al Plan estratégico de la Entidad; y en cumplimiento al Decreto 612 de 2018 y al ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad
2. Plan Anual de Adquisiciones 2020
3. Plan Estratégico de Talento Humano
4. Plan Institucional de Capacitación
5. Plan de Incentivos Institucionales
6. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
7. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
8. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
9. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
10. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

➤ **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

El Sistema Integrado de Gestión – SIG de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. se fundamenta en cuatros pilares que se articulan entre sí, de tal forma que la Alta Dirección de la entidad puede asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua del sistema.



➤ **Modelo Estándar de Control Interno – MECI**

Proporciona a las entidades del Estado una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.

En este sentido, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. desde el año 2012 inicio con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y su posterior actualización al MECI:2014, actualizando y/o mejorando continuamente en cada vigencia los productos que se detallan a continuación:

- ✓ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021.
- ✓ Mapas de riesgos de procesos y de corrupción que deben hacerse permanentemente, para evitar la materialización de los mismos.

 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos Minvivienda</p>
	<p>INFORME DE GESTION 2021</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

- ✓ Elaboración del Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2021 para fortalecer el talento humano de la entidad.
- ✓ Desarrollo de las auditorias de control interno
- ✓ Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas suscritas en los planes de mejoramiento
- ✓ Calificación de la Matriz de la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de la Transparencia Activa (Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015). Con la calificación de la matriz se procedió a ajustar la página web institucional.
- ✓ Asistencia a la Mesa Técnica de Transparencia, IGA y Atención al Ciudadano de la Gobernación del Valle con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.

➤ **Sistema de Gestión Documental**

El sistema o programa de gestión documental es el instrumento archivístico a través del cual se formula y documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos de una entidad encaminado a salvaguardar la documentación producida y recibida por cada entidad, y su disposición para ser consultada por el público en general.

En este sentido, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. ha venido produciendo documentación la cual es custodiada y salvaguardada con todas las normas archivísticas establecidas por el Archivo General de la Nación. Así mismo, la entidad ha implementado los siguientes productos del sistema de gestión documental:

- ✓ Implementación del Programa de Gestión Documental – PGD compilando los procesos archivísticos de la entidad.
- ✓ Actualización del Plan Institucional de Archivos – PINAR 2019-2022
- ✓ Disposición del archivo de gestión y archivo central con las normas archivísticas del Archivo General de la Nación – AGN.
- ✓ Sistematización de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD en el sistema ORFEO

Durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se han presentado un total de 175 Solicitudes de Información, Derechos de Información, quejas, reclamos, Acciones Populares, radicadas en Ventanilla Única de la empresa, ver Tabla y figura.

TIPO DE RADICADO	CANTIDAD	%
Solicitudes de Información	150	86%
Derechos de Petición	15	9%
Tutelas	5	3%
Queja / Reclamo	3	2%
Acción Popular	2	1%
TOTAL	175	100%



- La oportunidad en la respuesta a los derechos de petición ha sido de 10 días hábiles en promedio.
- La oportunidad en la respuesta a las solicitudes de información ha sido de 8 días hábiles en promedio.
- La oportunidad en la respuesta a las acciones de tutelas fue de 5 días hábiles en promedio.
- La oportunidad en la respuesta a las quejas fue de 10 días hábiles en promedio.
- La oportunidad en la respuesta a las acciones populares fue de 13 días hábiles en promedio.

➤ **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST**

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores (Decreto 1072 de 2015).

Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., con el fin de mejorar la calidad de vida laboral de sus trabajadores, contratistas y todos aquellos entes involucrados, continuo durante la vigencia 2021 el desarrollo del SG-SST, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales, identificando los peligros y evaluando los riesgos, así como protegiendo la salud de los trabajadores y contratistas mediante la mejora continua del SG-SST. De manera especial se implementaron varias acciones desarrolladas para disminuir el contagio y la propagación de la pandemia mundial de la COVID-19, a la cual como entidad Regional no fue ajena a estos contagios, con los resultados que se logró la contingencia y la disminución de contagio para los colaboradores internos y externos de la entidad.

 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos Minvivienda</p>
	<p>INFORME DE GESTION 2021</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

En cumplimiento del Plan de Trabajo establecido para el 2021, a continuación, se presenta el avance logrado en este año, por medio del desarrollo del ciclo “Planear, Hacer, Verificar y Actuar”.

I. PLANEAR	
ESTANDAR	ACTIVIDADE DESARROLLADAS
1.1. Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole.	<p>Se contó con un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asignado por la gerencia.</p> <p>Se divulgaron los roles y responsabilidades del SG-SST a todos los niveles de la organización.</p> <p>Contamos con un presupuesto para el desarrollo de las actividades planeadas del SG-SST de la vigencia 2018</p>
1.2. Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	<p>Desarrollamos el programa de capacitaciones de acuerdo a los riesgos prioritarios, durante el año 2018.</p> <p>Se realizó capacitaciones con la vigía, así como el desarrollo por parte de la misma del curso de 50 horas.</p>
2.1. Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	<p>Se realizó la socialización de la política de Seguridad y Salud en el trabajo a todos los niveles de la organización, independientemente de su forma de contratación.</p> <p>Se implementó mecanismos de comunicación interna del SG-SST.</p>
2.2. Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	<p>Se realizó la socialización y difusión de los objetivos del SG-SST a todos los niveles de la organización, independiente de su forma de contratación.</p>
2.4. Estándar: Plan Anual de Trabajo	<p>Se realizó la planeación y desarrollo del plan de trabajo anual 2018.</p>
2.6. Estándar: Rendición de cuentas anual	<p>Realizamos el procedimiento de rendición de cuentas.</p> <p>Desarrollamos la rendición de cuentas de acuerdo al procedimiento. Esta rendición de cuentas se realiza los diferentes niveles de la organización de manera semestral.</p>
2.7. Estándar: Normatividad nacional vigente y Aplicable en materia de SST	<p>Contamos con matriz de requisitos legales de acuerdo a la normatividad aplicable en el SG-SST.</p>
2.8. Estándar: Mecanismo de Comunicación	<p>Contamos con procedimiento de comunicaciones de comunicaciones en SST.</p> <p>Se realiza la actualización del manual de contratistas en Seguridad y Salud en el trabajo</p> <p>Se realiza la socialización de esta manual a contratistas de obra e interventoría.</p> <p>Se realiza seguimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo en obras.</p>
II. HACER	
3.1. Estándar: Condiciones de salud en el trabajo, autoevaluación de condiciones de salud a todo el personal independiente del tipo de contratación	<p>Realizamos descripción sociodemográfica de los trabajadores y prestadores de servicios de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P</p> <p>Se realizan actividades propias del Programa de riesgo cardiovascular y estilos de vida saludables.</p> <p>Se realizan actividades propias del Programa de riesgo Psicosocial.</p>
3.2. Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo	<p>Contamos con procedimiento de reporte de incidentes y accidentes de trabajo.</p> <p>Realizamos la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo ocurridos en Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P</p>
4.2. Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos	<p>Realizamos inspecciones a las diferentes áreas de la empresa de acuerdo al programa de inspecciones.</p> <p>Iniciamos la sensibilización en orden y aseo.</p>
5.1. Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	<p>Continuamos con la implementación del plan de emergencias y brigada de emergencias.</p> <p>Participamos en el 7º Simulacro Nacional de Respuesta ante emergencia.</p>
III. VERIFICAR	
6.1. Estándar: Gestión y resultados del SG-SST (3%)	<p>Se realiza auditoria interna del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>La alta dirección realiza revisión de los resultados de la auditoria y el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo de 2021</p>
IV. ACTUAR	
7.1. Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)	<p>Se realizan acciones correctivas y preventivas de los resultados del SG-SST</p>

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

COMPONENTE: ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El Componente de Aseguramiento, Vallecaucana de Aguas planeo y concertó con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en especial con el Viceministerio del área de subdirección de Empresarial, el desarrollo del programa de Plan de Aseguramiento de Acueductos Rurales 2021, logró priorizar y asesorar 38 acueductos en 13 municipios.

Facilitar a las Organizaciones comunitarias el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales relacionadas con garantizar la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con la normatividad vigente, formulando estrategias para la estructuración de esquemas de desarrollo empresarial, el cumplimiento de la ley, el fortalecimiento institucional de los prestadores, la gestión social, y la gestión integral del recurso hídrico

Las actividades del Plan de Aseguramiento 2021 fueron encaminadas al fortalecimiento de las juntas administradoras en los distintos aspectos administrativos, financieros, comerciales, legales y técnicos. La aplicación de cada uno de estos aspectos se fundamentó en los lineamientos normativos del Decreto 1425 de 2019 y el decreto 1898 de 2016.

Durante la ejecución del plan se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales se tradujeron en actividades que fueron desarrolladas en cada una de las 38 comunidades rurales, en la siguiente tabla demostraremos los resultados obtenidos por productos, las cuales son el conjunto de actividades ejecutadas por componentes:

TABLA: ACUEDUCTOS INTERVENIDOS

No	MUNICIPIO	COMUNIDAD	No. Viviendas	PRODUCTO 1	PRODUCTO 2	PRODUCTO 3		
				Fase 1, Docum. De análisis, y validac. Y actualiz. de diagnóst. SIASAR	Fase 2, Socialización. del diagnóstico y el Plan de Acción	Fase 3, AZ con los Censos de Usuarios de los 38 acueductos	Fase 3, Archivo Excel de resumen de los Censos de Usuarios	Fase 3, Esquemas o Perfiles de las infraestructuras de acueducto y alcantarillado
1	BUGA	La campiña	205	SI	SI	SI	SI	SI
2	BUGA	Guadualejo	258	SI	SI	SI	SI	SI
3	Buga	Pueblo Nuevo	365	SI	SI	SI	SI	SI
4	Yumbo	Santa Ines	156	SI	SI	NO	NO	SI
5	Cali	La Leonera	600	SI	SI	SI	SI	SI
6	Cali	La paz	115	SI	SI	SI	SI	SI
7	Yumbo	Buitrera	83	SI	SI	SI	SI	NO
8	Cali	El Diamante	100	SI	SI	NO	NO	SI
9	Candelaria	Pueblito viejo	132	SI	SI	SI	SI	SI



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



INFORME DE GESTION 2021

**Versión 1.0
17/01/2020**

10	Candelaria	San Joaquin	850	SI	SI	SI	SI	SI
11	Dagua	Pueblo Nuevo	222	SI	SI	SI	SI	SI
12	Dagua	Tocota	190	SI	SI	NO	NO	SI
13	El Aguila	La Maria	120	SI	SI	SI	SI	SI
14	El Cerrito	El Castillo bajo Recachon	220	SI	SI	NO	NO	SI
15	El Cerrito	El Castillo alto Rinauca	120	SI	SI	SI	SI	SI
16	El Cerrito	Campo Alegre	325	SI	SI	SI	SI	SI
17	Ginebra	Cocuyos	70	SI	SI	SI	SI	SI
18	Guacari	Puente Rojo	130	SI	SI	SI	SI	SI
19	Guacari	El Placer	88	SI	SI	SI	SI	SI
20	JAMUNDI	Villa Colombia	247	NO	NO	NO	NO	NO
21	Jamundi	GUACHINTE	245	NO	NO	NO	NO	NO
22	Palmira	Obando	220	SI	SI	SI	SI	SI
23	Palmira	La Herradura	267	SI	SI	SI	SI	SI
24	Palmira	Bolo Alizal	80	SI	SI	SI	SI	SI
25	Palmira	El Chontaduro	386	SI	SI	SI	SI	SI
26	Pradera	Lomitas	270	SI	SI	SI	SI	SI
27	Roldanillo	Cajamarca	126	SI	SI	SI	SI	SI
28	San pedro	Monterredondo	95	SI	SI	SI	SI	SI
29	San Pedro	Buenos aires	60	SI	SI	SI	SI	SI
30	Palmira	Taurete	700	SI	SI	SI	SI	SI
31	Tulua	Monteloro	121	SI	SI	SI	SI	SI
32	Tulua	La Moralia	90	SI	SI	SI	SI	SI
33	Vijes	Acocalabaza	154	SI	SI	SI	SI	SI
34	Vijes	El Porvenir	106	SI	SI	NO	NO	SI
35	Yumbo	Rincon de dapa	109	SI	SI	NO	NO	SI
36	Yumbo	El Rincon	269	SI	SI	NO	NO	SI
37	Yumbo	El Chocho	233	SI	SI	SI	SI	SI
38	Vijes	Pueblo nuevo	67	SI	SI	NO	NO	SI
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				94%	94%	75%	75%	93%

ESCENARIO TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA A 20 AÑOS

Fuente: USB Cali (2014)

0 10 20 40 60 80 100

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

➤ **Diagnóstico de infraestructura rural de agua y saneamiento, apoyo a planes de gestión y fortalecimiento de pequeños prestadores – Decreto 1898 de 2016**

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., viene adelantando un proceso de caracterización de acueductos rurales, el cual incluye inicialmente el inventario de acueductos rurales en todo el departamento. El proceso se desarrolla dentro del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIASAR. Que ha permitido en los últimos 5 años, llegar al diagnóstico de 1.210 acueductos rurales en los municipios del Departamento del Valle del Cauca, y se realizaron 80 Planes de Gestión, de prestadores que manifestaron la voluntad de avanzar en la concertación de los modelos de funcionamiento y acogerse a los esquemas de diferencias.

Contrato No. 2000.13.02.365-2020

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y CAPTURA DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE ENCUESTAS PRACTICADAS A LAS COMUNIDADES RURALES DEL VALLE DEL CAUCA QUE PERMITE APLICAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL “SIASAR” A UN TOTAL DE 200 COMUNIDADES RURALES ASENTADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Valor: \$ 599.999.400.

Contratista: FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

➤ **Asistencia y acompañamiento a municipios para certificación – Art. 4 de la Ley 1176 de 2007**

En el año 2021 continuamos con el seguimiento y monitoreo a la normatividad para brindar soporte y asistencia a los municipios de la Resolución 098 de 2019 que tiene como objetivo reconocer a los municipios y distritos que han cumplido los requisitos que establece la normatividad para administrar los recursos que el Sistema General de Participaciones que destina al sector de agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB).

En atención a lo establecido en el componente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios del PEI – 2021, Vallecaucana de Aguas a través del equipo de aseguramiento contratado para el efecto, ha desarrollado un exhaustivo trabajo de asistencia técnica y acompañamiento a los funcionarios de las alcaldías de los municipios para el cumplimiento de la normatividad vigente, resolución 098 del 2019, y es así que todos los 42 municipios del Valle del Cauca terminan con la condición de estar certificados en la competencia para manejar los recursos del capítulo Agua Potable en el marco del Sistema General de Participación y sujetos a los monitoreos y seguimiento que la Superintendencia de Servicios Públicos junto con los entes de control empiecen sus respectivas acciones de auditoría para los años siguientes.

En cuanto a la obligación establecida en el Decreto 1077 de 2015, y actualmente en el decreto 1425 del 2019, entre otras funciones del Gestor tales como “Prestar asistencia a los Municipios y/o Distritos del Departamento...” y “Asistir a las entidades territoriales del Departamento para efectos de la Certificación....”, el Equipo de Aseguramiento de Vallecaucana de Aguas brindó acompañamiento a los municipios en los siguientes aspectos:

➤ Cargue de información al Sistema Único de Información SUI, y al Formato Único

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

Territorial FUT. Respecto a este último, se atendió de manera prioritaria a los municipios que, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, presentó inconsistencias en el cargue el municipio de El Dovio.

- Sistema tarifario
- Revisión de Manuales de contratación
- Revisión de Manual de funciones de los empleados
- Revisión de los acuerdos municipales de los subsidios y contribuciones,
- Revisión a los convenios con prestadores,
- Asesoría en cargue al Formato Único de Información Territorial –FUT,
- Administración, operación y aspectos comerciales en la operación de los servicios.
- Revisión y actualización de los aspectos legales.

Municipio	Categoría	Riesgo Preventivo 30 septiembre 2021	Nivel de riesgo Preventivo 30 septiembre 2021
Alcalá	6	28%	Riesgo alto
Andalucía	6	71%	Riesgo medio
Ansermanuevo	6	74%	Riesgo medio
Argelia	6	93%	Sin riesgo
Bolívar	6	45%	Riesgo medio
Buenaventura	1	40%	Riesgo alto
Guadalajara de Buga	2	55%	Riesgo medio
Bugalagrande	5	67%	Riesgo medio
Caicedonia	6	74%	Riesgo medio
Cali	Especial	64%	Riesgo medio
Calima	6	73%	Riesgo medio
Candelaria	3	77%	Riesgo medio
Cartago	3	91%	Sin riesgo
Dagua	6	45%	Riesgo medio
El Águila	6	54%	Riesgo medio
El Cairo	6	91%	Sin riesgo
El Cerrito	5	80%	Sin riesgo
El Dovio	6	71%	Riesgo medio
Florida	6	69%	Riesgo medio
Ginebra	6	86%	Sin riesgo
Guacarí	6	76%	Riesgo medio
Jamundí	2	37%	Riesgo alto
La Cumbre	6	77%	Riesgo medio
La Unión	6	46%	Riesgo medio
La Victoria	6	47%	Riesgo medio
Obando	6	93%	Sin riesgo

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
 	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

Palmira	1	64%	Riesgo medio
Pradera	6	52%	Riesgo medio
Restrepo	6	95%	Sin riesgo
Riofrío	6	95%	Sin riesgo
Roldanillo	6	74%	Riesgo medio
San Pedro	6	47%	Riesgo medio
Sevilla	6	44%	Riesgo medio
Toro	6	74%	Riesgo medio
Trujillo	6	74%	Riesgo medio
Tuluá	2	81%	Sin riesgo
Ulloa	6	76%	Riesgo medio
Versalles	6	74%	Riesgo medio
Vijes	6	73%	Riesgo medio
Yotoco	6	45%	Riesgo medio
Yumbo	1	80%	Sin riesgo
Zarzal	5	51%	Riesgo medio

COMPONENTE DE GESTION SOCIAL

➤ Plan de Gestión Social y Programa Cultura del Agua

Vallecaucana de Aguas, avanza con la actualización del convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje, seccional Centro de la Construcción, porque estas normas de evaluación se ampliaron, el cual tiene el siguiente

Objeto “AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P PARA LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y/O EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES A LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL QUE EJECUTAN FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y FONTANERÍA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE LA REGIÓN DEL VALLE DEL CAUCA”

Con el propósito de continuar con el fortalecimiento institucional y operativo de los acueductos rurales, Vallecaucana de Aguas en convenio actualizado con el SENA, pensando en dos nuevas normas de competencias laborales, estructuro y planifico las actividades necesarias para adelantar esta etapa, que por otro lado la situación de la pandemia obligo que las actividades se apuntaran a certificar 120 fontaneros y operarios, de los acueductos de los municipios de las zonas de Cartago, Zona de Palmira y la Zona de Buga.

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

Código	Normas
280201128	Ejecutar las actividades operativas del sistema de acueducto de acuerdo con los procedimientos establecidos
280301046	Construir red de desagües con base en normas, planos y especificaciones
280201139	Captar agua cruda para el sistema de potabilización de acuerdo con las normas técnicas y ambientales vigentes
280301062	Instalar tuberías y accesorios para redes de acueducto según normas planos y especificaciones

En cumplimiento a lo programado y concertado con el Viceministerio en referencia al Plan de Gestión Social año 2021. Las comunidades rurales de cada Municipio, se priorizaran en jornada de trabajo entre los alcaldes, el gestor y el contratista seleccionado, que para este contrato es la empresa UNIÓN TEMPORAL CULTURA DEL AGUA 2020.

Esta acta firmada entre el Alcalde y el Gestor, se convierte en la hoja de ruta para realizar las acciones en cada territorio, a partir de las necesidades puntuales que el Ente Territorial defina en esta mesa de trabajo se organiza y se define el plan de acción que se adelantará

En el marco del proyecto “Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de agua potable en instituciones educativas rurales del departamento del Valle del Cauca que incluye la implementación de un sistema lúdico pedagógico de formación y capacitación”, se lograron los siguientes resultados:

se he realizado el contrato N° 2000.13.03.006-2020 del 21 de diciembre de 2020, cuyo objeto es el SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES (3) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES, EN TRES (3) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EI PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, - FASE 4. Acuatecnica Fernando Faccini y Cia S.A.S., por un valor de Cuatrocientos Noventa y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta Mil Pesos M/cte (\$ 498.848.000).

Esta, inversión permitió continuar con eficacia y eficiencia de estas acciones mejorando la calidad de agua para consumo humano de una población estudiantil de aproximadamente 500 estudiantes de los municipios de Vijes, Caicedonia y el Dovio de la comunidad educativa, con lo cual no solo se garantizará un mejor bienestar a la población educativa, sino que se desarrollarán prácticas formativas, técnicas y culturales para el ahorro y uso eficiente del agua, y el conocimiento del funcionamiento y mantenimiento de un sistema convencional a pequeña escala, suministro, dosificación y manejo de insumos de desinfección, que contribuyan a prevenir el riesgo para la salud con el consumo de agua segura.

Fuente: USB Cali (2018)

 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos Minvivienda</p>
	<p>INFORME DE GESTION 2021</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

Implementación de la línea de capacitación del programa de cultura del agua en las zonas rurales y urbanas de los Municipios del Departamento del Valle del Cauca.

- Se realizaron los estudios previos licitación y adjudicación del contrato No. 2000.13.02.094-2021, por valor de \$ DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$ 272.100.000).

Contratista: **UNION TEMPORAL CULTURA DEL AGUAS 2020**

Objeto: IMPLEMENTACION DE LA LINEA DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Municipios beneficiados: Argelia, El Águila, Cartago, Ansermanuevo y Toro.

El programa “Cultura del Agua”, a cumplir con un mandato de la Constitución política nacional de 1991 que estableció como propios a la finalidad social del Estado la prestación de los servicios en condiciones de calidad y cobertura adecuados a las necesidades de las comunidades, contando con la participación activa de las mismas y desarrollando el servicio con integralidad (Ley 373 de 1997 “Uso eficiente y ahorro del agua”, Ley 142 de 1994 “Régimen de los servicios públicos domiciliario, Ley 134 de 1994, de participación ciudadana”).

Población Beneficiada

- ✓ 448 estudiantes de instituciones publicas
- ✓ 60 familias de la zona rural y urbana, total de beneficiados 600
- ✓ 40 fontaneros de acueductos rurales (capacitados en dosificación de químicos, control de caudal, operación y mantenimiento, reparación de elementos de red de distribución)
- ✓ 20 líderes comunitarios

Las temáticas a tratar durante la actividad de sensibilización se realizan con base en los lineamientos del Programa Cultura del Agua propuesto por el Ministerio de Vivienda, específicamente en los componentes enfocados al desarrollo comunitario, retomando las temáticas de acuerdo a las cartillas del programa: Agua salud y vida, Agua potable para todos, Saneamiento básico e higiene, Nuestra empresa, Uso eficiente y ahorro del agua. Mediante la guía y la cartilla del proyecto

- **Supervisión a proyectos y obras**

Atendiendo lo definido en el Decreto 1425 del 2019, y el reglamento del Comité Directivo, Vallecaucana de Aguas debe ejercer, entre otras, la siguiente función: “Verificar el cumplimiento de los avances previstos en el Plan Estratégico y de Inversiones, en lo relacionado con el componente de inversiones en infraestructura del PEI (Obras y Diseños), y los componentes de aseguramiento de la prestación de los servicios, ambiental, gestión del riesgo sectorial, y residuos sólidos”.

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
 	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

SUBCOMPONENTE: MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

En el 2020, se radicaron 15 proyectos, de los cuales se han viabilizado 11 por un Valor de \$9.246'552.634. Las reuniones de avance y seguimiento de los procesos de revisión y viabilización de proyectos fueron realizados de forma virtual debido a la Emergencia Sanitaria Nacional causada por el Covid 19.

De los 15 proyectos en total, en el año 2021 fueron viabilizados 2 proyectos:

1. Tuluá corregimiento de la Marina.
2. Ginebra corregimiento Costa Rica la Selva.

PROYECTOS RADICADOS EN VENTANILLA DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ID	Nombre del proyecto	Valor	Población beneficiada	Fecha de Entrega	Fecha de radicación	Estado
1	REFORMULACIÓN CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y LAS POBLACIONES CERCANAS DE ARBOLEDA, CORDOBITAS, PAVITAS, TUNIA Y MONTAÑOTAS - FASE 1.	\$ 145 941 600	11 514	Mayo	5/12/2020	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.
2	REFORMULACIÓN CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP INTERVEREDAL DE SAN ISIDRO - EL CHUZO, MUNICIPIO DE OBANDO	\$ 120 022 980	528	Mayo	14/5/2020	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.
3	REFORMULACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y LA PTAP, DE LAS VEREDAS LAS BRISAS, EL HOYO, EL RAIZAL, LA AURORA Y LA PAZ, EN EL MUNICIPIO ARGELIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ATENDIENDO LAS SOLICITUDES DEL MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD"	\$ 551 427 510	718	Mayo	5/12/2020	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.
4	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR PARA EL	\$ 3 404 395 093	253 ²	Mayo	5/12/2020	EN REQUERIMIENTOS



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



INFORME DE GESTION 2021

**Versión 1.0
17/01/2020**

ID	Nombre del proyecto	Valor	Población beneficiada	Fecha de Entrega	Fecha de radicación	Estado
	CORREGIMIENTO DE EL OVERO, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE					
5	REFORMULACIÓN REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ZARAGOZA, ETAPA 1 - DISTRITO DE BUENAVENTURA	\$ 104 660 800	406 ¹	Mayo	6/04/2020	CONCEPTO TECNICO FAVORABLE
6	"REFORMULACIÓN: OBRAS ADICIONALES PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DEL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALASKA – MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA"	\$ 349 671 921	464	Junio	26/06/2020	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.
7	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA"	\$ 18 241 532 321	77 742	Junio	26/06/2020	EN REQUERIMIENTOS
8	"REFORMULACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE ZANJON HONDO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"	\$ 272 681 372	687 ¹	julio	21/07/2020	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.
9	"REFORMULACIÓN PROYECTO DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE QUEBRADA SECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA"	\$ 51 337 170	98 203	Septiembre	15/09/2020	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



INFORME DE GESTION 2021

**Versión 1.0
17/01/2020**

ID	Nombre del proyecto	Valor	Población beneficiada	Fecha de Entrega	Fecha de radicación	Estado
10	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LAS AGUAS LLUVIAS DEL ECOPARQUE RIO PANCE, CORREGIMIENTO DE PANCE, MUNICIPIO DE CALI.	\$ 5 969 893 362	399,619	octubre	10/02/2020	Concepto técnico favorable
11	"REFORMULACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO ZONA NORORIENTAL FASE 1"	\$ 71 670 100	22,328	octubre	13/10/2020	Concepto técnico favorable
12	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR PARA EL CORREGIMIENTO DE EL OVERO, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	\$ 3 160 990 152	3368	Octubre	19/10/2020	en revisión
13	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS CORREGIMIENTO DE COSTA RICA Y LA SELVA MUNICIPIO DE GINEBRA, VALLE DE CAUCA"	\$ 5 738 128 254	5151	Octubre	19/10/2020	Proyecto devuelto
14	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA URBANIZACIÓN VILLA MARIA ANGEL CORREGIMIENTO LA MARINA MUNICIPIO DE TULUA, VALLE"	\$ 1 221 864 004	915	Octubre	19/10/2020	Concepto técnico favorable
15	REFORMULACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO DE LA IDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO RESTREPO- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"	\$ 387 381 815	1870	Octubre	23/10/2020	Concepto técnico favorable
Total		\$ 39 791 598 453	206 241			

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

En el cierre del 2021 se viabilizaron cuatro obras nuevas:

No.	Municipio	C/TO	OBJETO	Valor Proyecto
1	ANDALUCIA	Campo alegre	Construcción del alcantarillado de la vereda tamboral y construcción de la estación de bombeo del alcantarillado de la vereda campo alegre - municipio de Andalucía	\$3.245.608.216
2	BUGALAGRA NDE	El Overo	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en el corregimiento El Overo, Municipio de Buga agrande	\$3.997.889.858
3	CANDELARIA	Brisas del Frayle	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la vereda Brisas del río Fraile-corregimiento la Regina	\$ 603.000.000
4	SEVILLA	Altos del Recreo	Optimización del sistema de acueducto y PTAP para el sistema de acueducto vereda alto del recreo	\$ 881.99.968

Para el cierre del 2021 se presentaron 5 proyectos para reformulación ante el mecanismo de viabilización. Los cuales se relaciona en la siguiente tabla:

No.	Municipio	Correg. o Vereda	OBJETO	Valor Proyecto
1	BOLIVAR	Ricaurte y La Herradura	Construcción de la línea de conexión del acueducto de la PTAP del corregimiento de Ricaurte al corregimiento de la Herradura, y redes de distribución de agua de la Herradura, municipio de Bolívar.	\$ 566.372.603
2	B/VNETURA	San Cipriano, Córdoba, La Gloria, Citronela.	Construcción de redes de acueducto para los Centros Poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria, Distrito de Buenaventura Departamento del Valle del Cauca.	\$ 421.875.035
3	GUACARI	GUABAS	Mejoramiento del sistema de alcantarillado y construcción de la PTAR del Corregimiento de Guabas, municipio de Guacarí.	\$ 6.640.713.822
4	RESTREPO	CASCO URBANO	Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Social, Financiera Y Ambientales sobre los objetos de los Contratos suscrito como resultado de las Licitaciones Públicas N°. Lp-2000.46.01.015-2018, 2000.46.01.014-2018 Y N°. 2000.46.01.016-2018, de Conformidad con el detalle, descripción del objeto, características, condiciones técnicas presentadas en Los anexos técnicos, especificaciones técnicas - contenidos en el presente pliego".	\$ 40.000.000
5	VERSALLES	CASCO URBANO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambientales sobre el objeto del contrato suscrito como resultado de las licitaciones públicas n°. lp- 2000.46.01.009-2019 y licitación pública no. 2000.46.01.010-2019, según concurso de méritos abierto no. 2000.46.03.009- 2019.	\$ 40.000.000
6	DOVIO	Zona Urbana	Const. Del Colec. Final del sist. De Alc. Sani.hacia la Planta de trat. De aguas Resd.	\$ 904.605
7	VIJES	CACHIMBAL	Construcción del sistema de alcantarillado, PTAR y obras complementarias de las veredas San antonio, los Hispanos y centro poblado Cachimbal	\$ 1180.594

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

3. COMPONENTE: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

SUBCOMPONENTE: OBRAS

Para mejorar las condiciones de alcantarillado y acueducto, para el año 2021 se terminaron ocho (8) obras en los municipios de Vijes, Tuluá, Yumbo, Obando, Yotoco, La Unión, Buenaventura y Calima Darién, por un valor total de \$ 16.415'583.913 de pesos mcte, beneficiado una población de 88.939 Vallecaucanos.
Ver tabla habitante.

ID	Nombre	Municipio	Valor	Población	Estado
1	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO POZO PROFUNDO DE 250 M DE PROFUNDIDAD Y DE LA NUEVA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 2,03 KM, EN 12" EN TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL, MUNICIPIO DE VIJES	Vijes	\$ 2 129 113 392	14 898	100%
2	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZACIÓN DEL TANQUE ALTO DE ALMACENAMIENTO DEL CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS, MUNICIPIO DE TULUA - DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	Tuluá	\$ 1 445 940 849	4 029	100%
3	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO, ZONA NORORIENTAL - FASE 1.	Yumbo	\$ 8 215 116 755	64 749	100%
4	CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP INTERVEREDAL DE SAN ISIDRO - EL CHUZO, MUNICIPIO DE OBANDO	Obando	\$ 1 300 096 200	586	100%
5	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE MEDIACANOA - MUNICIPIO DE YOTOCO	Yotoco	\$ 1 587 030 303	2 168	100%
6	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PAJARO DE ORO, EN EL CORREGIMIENTO DE LA DESPENSA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION	La Unión	\$ 502 784 684	847	100%

 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos Minvivienda</p>
 	<p>INFORME DE GESTION 2021</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

ID	Nombre	Municipio	Valor	Población	Estado
7	REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ZARAGOZA, ETAPA 1 - DISTRITO DE BUENAVENTURA	Buenaventura	\$ 625 528 094	1 406	100%
8	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS MANZANAS T, L, L', U, U' DEL BARRIO LA CIUDADELA GERMAN MEJÍA TASCÓN CALIMA DARIÉN- VALLE DEL CAUCA	Calima Darién	\$ 609 973 636	256	100%
Valor Total			\$ 16 415 583 913	88 939	

1. CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO POZO PROFUNDO DE 250 M DE PROFUNDIDAD Y DE LA NUEVA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 2,03 KM, EN 12" EN TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL, MUNICIPIO DE VIJES



1. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZACIÓN DEL TANQUE ALTO DE ALMACENAMIENTO DEL CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS, MUNICIPIO DE TULUA - DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

ESCENARIO TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA A 20 AÑOS

Fuente: USB Cali (2016)

0 10 20 40 60 80



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



INFORME DE GESTION 2021

**Versión 1.0
17/01/2020**



1. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE **YUMBO**, ZONA NORORIENTAL - FASE 1.



1. CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP INTERVEREDAL DE SAN ISIDRO - EL CHUZO, MUNICIPIO DE **OBANDO**

 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos Minvivienda</p>
	<p>INFORME DE GESTION 2021</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>



1. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE MEDIACANOA - MUNICIPIO DE YOTOCO



1. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PAJARO DE ORO, EN EL CORREGIMIENTO DE LA DESPENSA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION

ESCENARIO TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA A 20 AÑOS

Fuente: IUSI Cali (2016)





**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



INFORME DE GESTION 2021

**Versión 1.0
17/01/2020**



1. REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE DISTRIBUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ZARAGOZA, ETAPA 1 - DISTRITO DE BUENAVENTURA.



1. CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS MANZANAS T, L, L', U, U' DEL BARRIO LA CIUDADELA GERMAN MEJÍA TASCÓN CALIMA DARIÉN- VALLE DEL CAUCA

ESCENARIO TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA A 20 AÑOS

Fuente: USB Cali (2018)

1. CONSTRUCCION COLECTORES DE ALCANTARILLADO CRA 7 Y CALLE 6 CON ESTRUCTURA DE SEPARACION EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO



2. CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y LAS POBLACIONES CERCANAS DE ARBOLEDA, CORDOBITAS, PAVITAS, TUNIA Y MONTAÑOTAS - FASE 1.



3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TENERIFE - MUNICIPIO DE EL CERRITO



Fuente: USB Cali (2016)

4. FASE 1, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS PARA LOS CENTROS POBLADOS DE SAN CIPRIANO, CORDOBA, CITRONELA Y LA GLORIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



INFORME DE GESTION 2021

**Versión 1.0
17/01/2020**



**5. CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y PTAP
CORREGIMIENTO DE ROBLEDO - MUNICIPIO DE TRUJILLO**



**6. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO LA
INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO**

ESCENARIO TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA A 20 AÑOS

Fuente: USB Cali (2016)





**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



INFORME DE GESTION 2021

**Versión 1.0
17/01/2020**



7. CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y PTAP DE LOS CORREGIMIENTOS SAN ROQUE, RAIZAL Y LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA



8. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA



 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>
 	<p>INFORME DE GESTION 2021</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

9. COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE QUEBRADASECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA



10. CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y PTAP DEL CORREGIMIENTO PRIMAVERA DE MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA



11. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP PARA EL CORREGIMIENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO DE TULUA





**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



INFORME DE GESTION 2021

**Versión 1.0
17/01/2020**



12. CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ZANJON HONDO – BUGA



13. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARÍ



14. CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTO DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE RICAUARTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y REDES DE TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA,

 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>
 	<p>INFORME DE GESTION 2021</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

MUNICIPIO DE BOLIVAR



15. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL FASE 1 - DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES



Por otra parte, se encuentran contratadas y en ejecución Quince (15) obras en los municipios de Yotoco, La Cumbre, El Cerrito, Buenaventura, Trujillo, Restrepo, Argelia, Buga, Bolívar, Tuluá, Guacarí y Versalles, por valor total de \$55.107.742.465 pesos mcte. Estos proyectos permitirán beneficiar a aproximadamente 145.039 habitantes, Ver Tabla.



 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos Minvivienda</p>
	<p>INFORME DE GESTION 2021</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

TABLA: OBRAS EN EJECUCIÓN

ID	Nombre	Municipio	Valor	Población	Avance
1	CONSTRUCCION COLECTORES DE ALCANTARILLADO CRA 7 Y CALLE 6 CON ESTRUCTURA DE SEPARACION EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO	Yotoco	\$ 10 371 959 079	8 213	98%
2	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y LAS POBLACIONES CERCANAS DE ARBOLEDA, CORDOBITAS, PAVITAS, TUNIA Y MONTAÑOTAS - FASE 1.	La Cumbre	\$ 9 638 769 615	12 046	92%
3	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TENERIFE - MUNICIPIO DE EL CERRITO	El Cerrito	\$ 1 593 235 910	704	99%
4	FASE 1, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS PARA LOS CENTROS POBLADOS DE SAN CIPRIANO, CORDOBA, CITRONELA Y LA GLORIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA , DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Buenaventura	\$ 2 507 185 572	5 474	80%
5	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y PTAP CORREGIMIENTO DE ROBLEDO - MUNICIPIO DE TRUJILLO	Trujillo	\$ 1 777 745 795	1 217	82%
6	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO	Restrepo	\$ 824 664 243	500	4,29%
7	CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y PTAP DE LOS CORREGIMIENTOS SAN ROQUE, RAIZAL Y LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA .	Argelia	\$ 3 429 426 625	786	98%
8	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA	Buga	\$ 957 705 037	577	68%
9	COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE QUEBRADASECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	Buga	\$ 4 029 872 465	98 203	81%



10	CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y PTAP DEL CORREGIMIENTO PRIMAVERA DE MUNICIPIO DE BOLIVAR , VALLE DEL CAUCA	Bolívar	\$ 1 437 875 080	1 570	90%
11	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP PARA EL CORREGIMIENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO DE TULUA .	Tuluá	\$ 1 162 023 147	4 000	92%
12	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ZANJON HONDO - BUGA	Buga	\$ 837 361 358	1 870	80%
13	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARÍ	Guacarí	\$ 12 336 260 254	3 144	69%
14	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTODE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE RICAURTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y REDES DE TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE BOLIVAR	Bolívar	\$ 1 052 976 800	1 169	62%
15	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL FASE 1 - DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES - VALLE DEL CAUCA	Versalles	\$ 3 150 681 485	5 566	68%
Valor Total			\$ 55 107 742 465	145 039	

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

SUBCOMPONENTE: ESTUDIOS Y DISEÑOS

- **Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias**

A la entrada de la anualidad del 2021, se registra que pasan los estudios que vienen en ejecución de la vigencia 2020, se encontraron en ejecución cuarenta y tres (43) estudios y diseños, por un valor de \$ 201.427,4 millones, y una población beneficiada de 482.529 habitantes, Ver Tabla. Estos estudios actualmente se encuentran en ejecución.

ID	Municipio	Nombre	Vr. Aproximado Obra	Población	% de Avance	Observación
1	Ginebra y Guacarí	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA	\$ 18 241 532 321	32 279	100%	Proyecto viabilizado por VUD y en proceso de Viabilización en el MVCT.
2	Ginebra	OPTIMIZACION DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VEREDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA	\$ 5 738 128 254	6 622	80%	Radicado en VUD y MVCT para su viabilización, pendiente entrega física para entregar a la VUD.
3	Bugalagrande	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR PARA EL CORREGIMIENTO DE EL OVERO, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	\$ 3 404 395 093	2 081	80%	Radicado en VUD y MVCT, pendiente atender observaciones técnicas y gestión predial.
4	Tuluá	"CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANIZACION VILLA MARIANGEL, CORREGIMIENTO LA MARINA-MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA".	\$ 1 221 864 003	256	100%	Viabilizado por VUD, pero devuelto por el MVCT.
5	Buenaventura	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE ADECUACIÓN CON ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN FUTURA DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VENECIA DENTRO DEL LOTE DE LA PTAP- VENECIA, EN EL DISTRITO DE	\$ 29 546 000 000	399 619	80%	Devuelto por VUD



		BUENAVENTURA- VALLE DEL CAUCA				
6	San Pedro	ESTUDIOS Y DISEÑO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PLANTA DE POTABILIZACION CORREGIMIENTO LOS CHANCOS VEREDA GUADUALEJO Y LOS CHANCOS MUNICIPIO DE SAN PEDRO	\$ 681 001 845	854	80%	Se debe actualizar a la norma técnica RAS2017
7	Ansermanuevo	Estudios y Diseños para la optimización del sistema de abastecimiento de Agua para las veredas El Roble, San Agustín, La quebra, El Ciprés, Lusitania, Diamantina, Santa Bárbara, La Puerta y Tres Esquinas de ACUAROBLES , Municipio de Ansermanuevo.	\$ 3 272 500 000	1 170	60%	Contrato suspendido, pendiente entrega de protocolo de bioseguridad para reinicio de consultoría.
8	El Aguila	Estudios y diseños para la optimización del acueducto de la Vereda El Embal - El Aguila	\$ 1 012 154 500	175	60%	Contrato suspendido, pendiente entrega de protocolo de bioseguridad para reinicio de consultoría.
9	Versalles	Estudios y Diseños para el acueducto Interveredal para las poblaciones de La Aurora, Buenavista y El vergel - Versalles	Pendiente PPTO	264	60%	Contrato suspendido, pendiente entrega de protocolo de bioseguridad para reinicio de consultoría.
10	El Dovio	Estudios y diseños para el acueducto Interveredal para las poblaciones de: Caño Hondo, La Cabaña, El Lulal, El Crucero y la comunidad Indígena Umadamia - El Dovio	Pendiente PPTO	460	60%	Contrato suspendido, pendiente entrega de protocolo de bioseguridad para reinicio de consultoría.
11	San Pedro	Estudios y diseños para la optimización del sistema del abastecimiento de agua y la optimización del sistema de alcantarillado para el corregimiento de San José - San Pedro	Pendiente PPTO	1 570	60%	Contrato suspendido, pendiente entrega de protocolo de bioseguridad para reinicio de consultoría.
12	La Cumbre	Estudios y diseños para la optimización del acueducto interveredal y diseño de PTAP , para las poblaciones de Puente Palo y poblaciones anexas (17) en el municipio de La Cumbre	Pendiente PPTO	1 300	60%	Contrato suspendido, pendiente entrega de protocolo de bioseguridad para reinicio de consultoría.



13	La Cumbre	Estudios y diseños para la optimización del acueducto interveredal de las poblaciones de Jiguales, La Ventura, El Carmen y la Cuchilla - La Cumbre	Pendiente PPTO	2 550	60%	Contrato suspendido, pendiente entrega de protocolo de bioseguridad para reinicio de consultoría.
14	Pradera	Estudios y Diseños para la optimización del Sistema de Acueducto y PTAP para el Corregimiento El Recreo, Municipio de Pradera	Pendiente PPTO	460	60%	Contrato suspendido, pendiente entrega de protocolo de bioseguridad para reinicio de consultoría.
15	Florida	Estudios y Diseños para la optimización del Alcantarillado y la PTAR del corregimiento de El Llanito - Florida	Pendiente PPTO	2 300	60%	Contrato suspendido, pendiente entrega de protocolo de bioseguridad para reinicio de consultoría.
16	Florida	Estudios y Diseños para el Alcantarillado y PTAR de la vereda Cañas Abajo - Florida	Pendiente PPTO	167	60%	Contrato suspendido, pendiente entrega de protocolo de bioseguridad para reinicio de consultoría.
17	Buenaventura	Estudios y diseños para el sistema de acueducto y PTAP para el corregimiento de Bajo-Calima	Pendiente PPTO	2 550	60%	Contrato suspendido, pendiente entrega de protocolo de bioseguridad para reinicio de consultoría.
18	El Dovio	Construcción del colector sanitario emisor final a PTAR del casco urbano del municipio del El Dovio	Pendiente PPTO	5 353	60%	Fase 3
19	Ulloa	Optimización del sistema de acueducto rural de chapinero y platacer del municipio de Ulloa.	Pendiente PPTO	1 180	15%	Fase 1
20	Caicedonia	Diseño de la PTAP del corregimiento de samaria en el municipio de Caicedonia	Pendiente PPTO	600	15%	Fase 1
21	El Águila	Sistema de acueducto vereda El Cedral en el municipio de el Águila.	Pendiente PPTO	604	20%	Fase 1



22	Ginebra	Estudios y Diseños para Sistema de Acueducto del Barrio Comunitario Las Orquideas en el Corregimiento de Costa Rica en el Municipio de Ginebra.	Pendiente PPTO	1 560	32%	Fase 1
23	Pradera	Alcantarillado de Corregimiento de La Granja, Municipio de Pradera	Pendiente PPTO	764	70%	Fase 1
24	Buenaventura	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE LA CAPTACION, ESTACION DE BOMBEO Y PTAP DE PUERTO MERIZALDE Y LOS PASTICOS	Pendiente PPTO	4 738	32%	Fase 1
25	Buenaventura	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE LA CAPTACION, ESTACION DE BOMBEO Y PTAP DEL RESGUARDO INDIGENA CHACHAJO	Pendiente PPTO	600	32%	Fase 1
26	Buenaventura	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP DEL RESGUARDO INDIGENA JOONDUR	Pendiente PPTO	320	0%	Se realizo visita de prediagnóstico para presupuestal el valor de los Estudios y Diseños y proceder a realizar el balance del contrato de la consultoría.
27	Tuluá	“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO LA MARINA, VEREDA EL CHUZO, MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA”	\$ 294 144 680	82	80%	Devuelto por VUD
28	Tuluá	“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO LA MARINA – VEREDA EL BRASIL, MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA”	\$ 289 861 851	179	80%	Devuelto por VUD
29	El Cairo	“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUADUALITO MUNICIPIO DEL CAIRO”	\$ 410 105 973	80	80%	Devuelto por VUD
30	El Dovio	“CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO LA DORADA MUNICIPIO EL DOVIO”	\$ 498 556 748	471	80%	Devuelto por VUD



31	Tuluá	“ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VEREDA CHAMBUSCADO, MUNICIPIO DE TULUA.”	\$ 945 184 141	102	80%	Devuelto por VUD
32	Bugalagrande	“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE LA URIBE, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA”	\$ 1 296 000 828	1 480	80%	Devuelto por VUD
33	Calima Darién	“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS PARA LA VEREDA ALTA FLORIDA MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN – VALLE DEL CAUCA”	\$ 1 094 574 339	132	80%	Devuelto por VUD
34	Bugalagrande	“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA”	\$ 1 040 871 473	722	80%	Devuelto por VUD
35	Dagua	“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA GARZA CORREGIMIENTO LOS ALPES, MUNICIPIO DE DAGUA.”	\$ 857 406 699	211	80%	Devuelto por VUD
36	El Dovio	“CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO GUATEMALA MUNICIPIO EL DOVIO”	\$ 719 298 953	150	80%	Devuelto por VUD
37	Caicedonia	“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN GERARDO BAJO MUNICIPIO DEL CAICEDONIA.”	\$ 676 521 573	90	80%	Devuelto por VUD
38	Calima Darién	“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA CORREGIMIENTO JIGUALES Y VEREDA EL REMOLINO, LA PRIMAVERA, LA CECILIA Y LA UNIÓN MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA”	\$ 11 472 725 909	4 063	80%	Devuelto por VUD



39	Vijes	“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL”	\$ 1 063 956 843	222	80%	Devuelto por VUD
40	Palmira	“DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PTAR LA TORRE Y PTAR LA ACEQUIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.”	\$ 113 479 978 760	17	80%	Devuelto por VUD
41	La Unión	“CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA GRANDE, MUNICIPIO DE LA UNIÓN”	\$ 791 593 912	1 346	80%	Devuelto por VUD
42	La Unión	“CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO BARRIO SAN PEDRO, INCLUYE VEREDA SAN LUIS”	\$ 3 159 015 812	2 706	80%	Devuelto por VUD
43	La Unión	“CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA ISLA MUNICIPIO DE LA UNIÓN”	\$ 220 113 400	80	80%	Devuelto por VUD
Subtotal			\$ 201 427 487 910	482 529		
44	PRADERA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL – EBAR DEL CORREGIMIENTO DE LA GRANJA,	Pendiente PPTO		40%	EN ESTRUCTURACION POR PERSONAL DE LA ENTIDAD.
45	AGUILA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FINAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE LA MARÍA	Pendiente PPTO		45%	EN ESTRUCTURACION POR PERSONAL DE LA ENTIDAD.
46	AGUILA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (INCLUYE SISTEMA DE TRATAMIENTO) VEREDA LA CEDALIA	Pendiente PPTO		30%	EN ESTRUCTURACION POR PERSONAL DE LA ENTIDAD.
47	VIJES	ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y	Pendiente PPTO		50%	EN ESTRUCTURACION POR PERSONAL DE LA ENTIDAD.

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	
 		INFORME DE GESTION 2021		Versión 1.0 17/01/2020	

		OBRAS COMPLEMENTARIAS-				
48	LA UNION	ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE BARRIO SAN PEDRO Y VEREDA SAN LUIS	Pendiente PPTO		25%	EN ESTRUCTURACION POR PERSONAL DE LA ENTIDAD.
49	SAN PEDRO	ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP, CORREGIMIENTO DE LOS CHANCOS	Pendiente PPTO		40%	EN ESTRUCTURACION POR PERSONAL DE LA ENTIDAD.
50	BUGA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO SAN ANTONIO, SANTA BÁRBARA, EL BOSQUE, ALTOS DE SAN ANTONIO Y ALTOS DE ZANJÓN HONDO.	Pendiente PPTO		50%	EN ESTRUCTURACION POR PERSONAL DE LA ENTIDAD.

COMPONENTE: AMBIENTAL

➤ Apoyo al cumplimiento y seguimiento de mínimos ambientales

En atención a que los estudios y diseños de obras del sector de agua y saneamiento requieren para su viabilización de documentos y permisos ambientales aprobados o radicados en la autoridad ambiental, durante la vigencia 2021 se procedió a realizar las siguientes acciones:

Contrato N°: 2000.13.04.002-2020 del 22 de diciembre de 2020

Contratista: UNION TEMPORAL PSMV 2020

Objeto: Consultoría para formulación o actualización y ajuste de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-, en Corregimientos de diferentes municipios del Departamento del Valle del Cauca, Identificados en la Población Objetivo

Valor del contrato: \$399.570.108

TABLA: PSMV A FORMULADOS Y AJUSTADOS – 2020

	MUNICIPIO	PSMV A FORMULAR	PSMV A AJUSTAR
1	Ulloa	PSMV casco urbano	
2	Zarzal	PSMV casco urbano	
3	Bolívar	PSMV Corregimiento de La Tulia	
4	Ginebra	PSMV Corregimiento de Costa Rica	
5	Obando	PSMV Corregimiento de Cruces	
6	San Pedro	PSMV Corregimiento de Presidente	
7	Toro	PSMV Corregimiento de San Antonio	
8	Tuluá	PSMV Corregimiento La Palmera	
9	Vijes		PSMV Corregimiento de Fresneda
10	Vijes		PSMV Corregimiento de El Tambor

De igual manera, se atendió las solicitudes de diferentes municipios para ser apoyados en la formulación de documentos PSMV, los cuales quedaron consignados en el contrato efectuado con vigencia 2020, y continuando con esta gestión se ha atendido las solicitudes efectuadas por algunos municipios como Sevilla, Jamundí y La Victoria, en cuanto a que se les apoye con la formulación de documentos PSMV; solicitud que cómo se les informó, se atenderá mediante contrato a realizarse en este marco, previsto para ser ejecutado con recursos de vigencias 2021.

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

Con recursos de la Vigencia 2020, Vallecaucana de Aguas suscribió a finales de 2021 el siguiente contrato:

Contrato N°	2000.13.04.002-2020 del 22 de diciembre de 2020
Contratista	UNIÓN TEMPORAL PSMV 2020
Objeto	Consultoría para formulación o actualización y ajuste de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-, en Corregimientos de diferentes municipios del Departamento del Valle del Cauca, Identificados en la Población Objetivo
Valor del contrato	\$ 399.570.108
Fecha acta de inicio	Agosto 09 de 2021
Fecha de finalización	Febrero 09 de 2022

PRODUCTO 1. Dos PSMV ajustados individualmente para los siguientes corregimientos:

MUNICIPIO		PSMV A ACTUALIZAR Y AJUSTAR
1	Vijes	PSMV Corregimiento de Fresneda
2	Vijes	PSMV Corregimiento de El Tambor

PRODUCTO 2. Ocho PSMV formulados individualmente para los siguientes corregimientos:

MUNICIPIO		PSMV A FORMULAR
1	Ulloa	PSMV casco urbano
2	Zarzal	PSMV casco urbano
3	Bolívar	PSMV Corregimiento de La Tulia
4	Ginebra	PSMV Corregimiento de Costa Rica
5	Obando	PSMV Corregimiento de Cruces
6	San Pedro	PSMV Corregimiento de Presidente
7	Toro	PSMV Corregimiento de San Antonio
8	Tuluá	PSMV Corregimiento de La Palmera

ESCUENARIO TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA A 20 AÑOS

Fuente: USB Cali (2016)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

➤ **Apoyo revisión, formulación, ajuste, y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS- de cuatro (4) municipios del departamento del Valle del Cauca así: Candelaria, Dagua, Ginebra y Guacarí.**

Contrato N°	2000.13.04.001-2020 (Fecha del contrato 21/12/2021)
Contratista	UNION TEMPORAL PGIRS 2020
Objeto	REVISION, FORMULACION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – (PGIRS), EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMANUEVO, SAN PEDRO, RESTREPO Y YUMBO.
Valor del contrato	\$229.973.450
Fecha acta de inicio	29/12/2020
Fecha de finalización	29/05/2021
Fecha de Suspensión	05/02/2021
Fecha de Reinicio	30/06/2021
Adicional en el Tiempo No.2 (Nueva Fecha de Terminación)	10 de enero 2022
Porcentaje de Avance	80%

CONSULTORÍA DE CONSULTORÍA NO. 2000.13.04.007-2021, CUYO OBJETO CONSISTE EN: “CONTRATAR CONSULTORIA PARA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – PGIRS – DE TRES (3) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ASI: EL CERRITO, RIOFRIO Y BUGALAGRANDE.

Contrato N°	2000.13.04.007-2021 (Fecha del contrato 21/12/2021)
Contratista	CONSORCIO PGIRS21
Objeto	CONTRATAR CONSULTORIA PARA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – PGIRS – DE TRES (3) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ASI: EL CERRITO, RIOFRIO Y BUGALAGRANDE
Valor del contrato	\$240.00.000
Fecha acta de inicio	08 de Octubre 2021
Fecha de finalización	08 de marzo del 2022
Porcentaje de Avance	10%

ESCUENARIO TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA A 20 ANOS

Fuente: USB Cali (2016)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

SUBCOMPONENTE: PLAN AMBIENTAL SECTORIAL

➤ Seguimiento y ajuste al Plan Ambiental Sectorial

En atención al Decreto 1425 de 2019, Vallecaucana de Aguas SA ESP, Gestor del PDA de Valle del Cauca, finalizó las etapas para la estructuración y elaboración del documento Plan Ambiental del PDA Valle del Cauca, para la vigencia de los años 2020 - 2023.

Que una vez surtido el procedimiento establecido en éste Decreto y la Guía Metodológica sugerida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Grupo de Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se formalizó Convenio Marco, se consolidó satisfactoriamente el documento diagnóstico y se avanzó con la concertación de las obras e inversiones ambientales asociadas a la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Plan Ambiental del PDA del Valle del Cauca, lográndose la articulación de las entidades del Departamento: La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, La Gobernación del Valle del Cauca (Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca) y Vallecaucana de Aguas SA ESP (Gestor del PDA del Valle del Cauca).

Contrato N°	2000.13.04.006 del 17 de Septiembre de 2021
Contratista	UNIÓN TEMPORAL PSMV 2021
Objeto	Consultoría para formulación o actualización y ajuste de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-, en Corregimientos de diferentes municipios del Departamento del Valle del Cauca, Identificados en la Población Objetivo
Valor del contrato	\$ 988.497.300
Fecha acta de inicio	Septiembre 21 de 2021
Fecha de finalización	Marzo 21 de 2022

PRODUCTO 1. Tres PSMV ajustados individualmente para los siguientes corregimientos:

	MUNICIPIO	PSMV A ACTUALIZAR Y AJUSTAR
1	Florida	PSMV Corregimiento de El Llanito
2	Florida	PSMV Corregimiento de Cañas Abajo
3	Buenaventura	Actualización, ajuste y/o complementación del PSMV

PRODUCTO 2. Tres PSMV formulados y/o actualizados individualmente para los siguientes corregimientos:

	MUNICIPIO	PSMV A FORMULAR
1	La Victoria	PSMV casco urbano
2	Calima	PSMV casco urbano
3	Dagua	PSMV Corregimiento de El Carmen

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL.

SUBCOMPONENTE: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL

Una vez el Plan de Gestión del Riesgo, aprobado y que en la actualidad se encuentra en ejecución presenta, ejecución de la actividad de continuar con los contactos de operadores urbanos de acueducto, alcantarillado y aseo del departamento, para estimular el cargue al SUI de la actualización de los PEC, así como el cumplimiento con la socialización de estos:

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA OPERADORES URBANOS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL VALLE DEL CAUCA A DICIEMBRE DE 2021							
Nº	Municipio	ACUEDUCTO	ACUEDUCTO DICIEMBRE 24 2021	ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO A DICIEMBRE 24 2021	ASEO	ASEO A DICIEMBRE 24 2021
1	ALCALA	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	ASEO ALCALÁ	18/05/2021
2	ANDALUCIA	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	ANDALUCÍA LIMPIA	21/07/2021
3	ANSERMANUEVO	ACUAVALLE	29/07/2021	COOP. ANSERMANUEVO	29/07/2021	COOP. ANSERMANUEVO	24/09/2021
4	ARGELIA	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	MUNICIPIO	23/01/2021
5	BOLIVAR	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	MUNICIPIO	
6	BUENAVENTURA	HIDROPACÍFICO	17/07/2021	HIDROPACÍFICO	17/07/2021	CONSESIONARIO B/VENTURA	3/05/2021
7	BUGA	AGUAS DE BUGA	7/01/2021	AGUAS DE BUGA	7/01/2021	BUGA ASEO	19/07/2021
8	BUGALAGRANDE	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	PROACTIVA	19/07/2021
9	CAICEDONIA	ACUAVALLE	29/07/2021	EMPRESAS P CAICEDONIA	24/09/2021	EMPRESAS P. CAICEDONIA	24/09/2021
10	CALI	EMCALI	16/07/2021	EMCALI	16/07/2021	PROMOAMBIENT AL CALI	3/11/2021
						PROMOAMBIENT AL VALLE	19/07/2021
						CIUDAD LIMPIA	19/07/2021
						EMAS	
11	CALIMA DARIEN	EMCALIMA		EMCALIMA		EMCALIMA	
12	CANDELARIA	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	CANDEASEO	11/02/2021
13	CARTAGO	EMCARTAGO	13/07/2021	EMCARTAGO	13/07/2021	CARTAGUEÑA DE ASEO	14/05/2021
14	DAGUA	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	DAGUA LIMPIA	21/07/2021
15	EL AGUILA	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	EMPRESA DEL AGUILA	15/04/2021
16	EL CAIRO	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	MUNICIPIO	10/12/2021
17	EL CERRITO	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	CERRITO LIMPIA	21/08/2021
18	EL DOVIO	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	MUNICIPIO	
19	FLORIDA	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	FLORIDA ASEO	21/07/2021
20	GINEBRA	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	PROACTIVA	29/07/2021

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	
 		INFORME DE GESTION 2021			Versión 1.0 17/01/2020	

21	GUACARI	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	PROACTIVA	19/07/2021
22	JAMUNDI	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	EMPRESA DE JAMUNDI JAMUNDÍ LIMPIA VEOLIA	21/07/2021
23	LA CUMBRE	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	LA CUMBRE LIMPIA	21/07/2021
24	LA UNION	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	PROACTIVA	19/07/2021
25	LA VICTORIA	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	EE DE SS VV LA VICTORIA	
26	OBANDO	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	ASEO OBANDO	
27	PALMIRA	ACUAOCCIDENTE	15/07/2021	ACUAOCCIDENTE	15/07/2021	PALMIRANA DE ASEO	19/07/2021
28	PRADERA	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	ASEO PRADERA	19/07/2021
29	RESTREPO	ACUAVALLE	29/07/2021	EMRESTREPO	29/07/2021	RESTREPO LIMPIA	17/07/2021
30	RIOFRIO	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	TULUA ASEO	19/07/2021
31	ROLDANILLO	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	EE MM ROLDANILLO	28/07/2021
32	SAN PEDRO	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	SAN PEDRO LIMPIA	21/07/2021
33	SEVILLA	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	EE PP DE ASEO	
34	TORO	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	EE PP ASEO TORO	12/11/2021
35	TRUJILLO	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	MUNICIPIO	
36	TULUA	CENTRO AGUAS SA ESP	17/07/2021	CENTRO AGUAS	17/07/2021	TULUASEO	19/07/2021
37	ULLOA	ACUAVALLE	29/07/2021	MUNICIPIO	29/07/2021	SERVIULLOA	8/01/2021
38	VERSALLES	COOP ADM CAMINO VERDE	21/01/2021	COOP SS PP VERSALLES	21/01/2021	COOP SS PP VERSALLES	21/01/2021
39	VIJES	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	VEOLIA ASEO BUGA	19/07/2021
40	YOTOCO	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	E S P DE YOTOCO	27/04/2021
41	YUMBO	ESPY SA ESP		ESPY		YUMBO LIMPIO	21/08/2021
42	ZARZAL	ACUAVALLE	29/07/2021	ACUAVALLE	29/07/2021	PROACTIVA	19/07/2021

SUBCOMPONENTE: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL.

➤ Conocimiento del riesgo.

El primer proyecto formulado en el Plan Sectorial de Gestión del Riesgo, es: "Actualización permanente del plan del componente de gestión del riesgo de vallecaucana de aguas, y asistencia técnica a los planes de gestión del riesgo de desastres y a los planes de emergencia y contingencia que deben elaborar los operadores de servicios de acueducto, alcantarillados y aseo en el departamento, y construcción de una base de datos en acueducto, alcantarillado y aseo del sector rural.

Este proyecto, durante el 2021, se ha adelantado en un 97%, así:

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	INFORME DE GESTION 2021	Versión 1.0 17/01/2020

MUNICIPIO	CTO Y/O VEREDA	PROYECTO/ACTIVIDADES	VALOR TOTAL	EJECUCIÓN A 31 DIC DE 2021.	AÑO EJECUCIÓN
Depto.		a. "Elaboración y actualización permanente del Plan del componente de Gestión del Riesgo de Desastres de Vallecaucana de Aguas. b. Asistencia técnica para la elaboración, actualización y ejecución de los planes de gestión de riesgo, que deben realizar las empresas operadoras de servicios de agua, alcantarillado y aseo, urbanas en el departamento. c. Asistencia técnica en la elaboración, actualización y ejecución de los planes de emergencia y contingencia que deben realizar las empresas prestadoras de servicios de agua, alcantarillado y aseo, urbanas en el departamento. d. Construcción de una base de datos en acueducto, alcantarillado y aseo del sector rural.	528.000.000	132.000.000	2020-2023
		TOTAL	528.000.000	132.000.000	

➤ Reducción del riesgo y manejo de desastres

Consecuente con lo definido en el plan de Gestión del Riesgo Sectorial 2020-2023, con recursos del SGP Departamental, se ejecutarán 4 proyectos de mitigación de riesgos en la zona rural de los municipios de El Águila, San Pedro, La Cumbre y Caicedonia. Las obras se materializarán a partir del 2022, así:

Reducción del riesgo y manejo de desastres

En Reducción del Riesgo, los estudios y diseños de los 4 proyectos de inversión de gestión del riesgo se encontraban así:


- Mitigación del riesgo de sequía mediante la optimización del acueducto de la Vereda El Embal, municipio de El Águila. El contrato ya se reinició y se dio una prórroga hasta marzo de 2022, se están terminando las fases 4 y 5.
- Mitigación del riesgo de sequía mediante la optimización del sistema del abastecimiento de agua el corregimiento de San José - San Pedro. El consultor entregó los ajustes el 17 de diciembre y se está haciendo la revisión final por parte de la supervisión.
- Mitigación del riesgo de sequía mediante de la optimización del acueducto Inter veredal y construcción de PTAP, para las poblaciones de Puente Palo y poblaciones anexas (17) en el municipio de La Cumbre. El consultor entregó los ajustes y producto final el 17 de diciembre y se está haciendo la revisión final.

Fuente: USB Cali (2018)

 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos Minvivienda</p>
	<p>INFORME DE GESTION 2021</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO – 2020-2023 “VALLE INVENCIBLE”

En el cuadro siguiente se presenta el porcentaje de cumplimiento de las metas del sector de agua y saneamiento establecidas en el Plan de Desarrollo del Departamento 2020-2023. Vallec aucana de Aguas al finalizar la vigencia 2021 cumplió con las metas que presentan un avance del 100%. De las cifras del cuadro se puede concluir que: i) Se realizó un ejercicio coherente de planificación sectorial armonizado con la planificación integral del Plan Departamental de Desarrollo, ii) Como resultado de este ejercicio se obtiene un acertado cumplimiento de las siguientes metas del plan Desarrollo, en el marco de la vigencia 2020-2023.





**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda



INFORME DE GESTION 2021

**Versión 1.0
17/01/2020**

NOMBRE DEL PROYECTO	LÍNEA ESTRATEGICA TERRITORIAL	SECTOR	LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE RESULTADO	METAS DE PRODUCTO	BPIN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS VICIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL ÁREA RURAL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	6 DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	40 VIVIENDA	603 TEJIENDO RURALIDAD	60302 VALLE RURAL, ECONÓMICO, SOCIAL Y SEGURO	PR6030201 HÁBITAT RURAL SOSTENIBLE	MR60302004	MP603020100401 MP603020100402 MP603020100403 MP603020100404	2020003760332
FORAMIENTO DE LA COBERTURA, CONTINUIDAD Y CALIDAD EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS VICIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3 POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	40 VIVIENDA	302 CIUDADES SOSTENIBLES	30202 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y SOSTENIBLES	PR3020201 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	MR30202001	MP302020100101 MP302020100102 MP302020100103 MP302020100104 MP302020100105	2020003760326
IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CONTEXTOS RURALES Y URBANOS DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4 VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE	35 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	404 EL VALLE, FORTALECE LA CULTURA AMBIENTAL	40401 EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL	PR4040101 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CONTEXTOS RURALES Y URBANOS	MR40401001	MP404010100101 MP404010100102	2020003760331
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO RELACIONADO CON EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4 VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE	43 GOBIERNO TERRITORIAL	403 VALLE, TERRITORIO RESILIENTE	40301 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA	PR4030103 REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	MR40301002	MP403010300206	2020003760329
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3 POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	40 VIVIENDA	302 CIUDADES SOSTENIBLES	30202 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y SOSTENIBLES	PR3020202 MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS	MR30202002	MP302020200201 MP302020200202	2020003760328

MOISÉS CEPEDA RESTREPO
Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Gestor PDA del Valle del Cauca

