

**CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA DE CIVIL NO. VA-04-01-03.051-2011 CELEBRADO EL DÍA DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE (2011) ENTRE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P Y MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ.**

Entre los suscritos a saber, **CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN**, mayor de edad, vecino de Santiago de Cali, portador de la cedula de ciudadanía No. 10.535.822 de Popayán, de quien en su calidad de **GERENTE GENERAL**, nombrado mediante Decreto 1576 del 16 de diciembre de 2010 y posesionado mediante acta 2010-0358, actuando en nombre y representación de la empresa **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP**, sociedad de servicios públicos oficial constituida mediante escritura pública No. 4792 del 28 de octubre del 2009 de la Notaria Tercera del Circulo de Cali, modificada por la escritura 5969 del 31 de diciembre del 2009, igualmente de la Notaria Tercera del Circulo de Cali, cuyo domicilio social principal está establecido en la ciudad de Cali, identificada tributariamente con el NIT No. 900.333.452-1, debidamente autorizado para contratar, quien para efectos legales se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte, por otra parte el señor **MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 16.746.985 de Cali quien obra en su propio nombre y representación y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido en celebrar el presente contrato adicional en tiempo, previas estas consideraciones: 1) Que el día 7 de diciembre de 2010 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4579 de 2010, mediante el cual declaró la situación de desastre en el territorio colombiano, con fundamento en la fuerte ola invernal ocasionada por el fenómeno de la Niña 2010-2011; en la misma fecha, el Gobierno Nacional haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales, y por razón de grave calamidad pública expidió el Decreto No. 4580 de 2010 declarando el estado de emergencia económica, social y ecológica, para atender esta emergencia el Gobierno Nacional, mediante Decreto 4702 del 21 de diciembre de 2010 en su artículo 4º, dispuso que el Fondo Nacional de Calamidades - FNC, puede transferir recursos a entidades públicas del orden nacional o territorial, así como a entidades privadas, para su administración y cumplimiento de tareas inherentes a la declaratoria de desastre. 2) Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial presentó a la junta directiva del Fondo Nacional de Calamidades, el proyecto para asegurar la rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en los municipios afectados por el fenómeno de la niña, y realizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos en zonas vulnerables, solicitando recursos al FNC por valor de DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$212.354.000.000), los cuales se ejecutarían de acuerdo con el esquema operativo establecido por los PDA. 3) Que como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial suscribió con el FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA - FIDUPREVISORA S.A., el Convenio Interadministrativo No. 1005-09-029-2011 (MAVDT), cuyo objeto es: *"aunar esfuerzos para adelantar las actividades necesarias para asegurar la rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en los municipios afectados por la ola invernal y realizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos en zonas vulnerables"*. 4) Que el día 28 de marzo del 2011 se suscribió el Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos número 23 entre el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento del Valle del Cauca para la ejecución de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta – Colombia Humanitaria en el marco del fenómeno de la niña 2010-2011, para ejecutar **43 proyectos en 18 municipios** los cuales fueron avalados y aprobados tanto por el Consejo Directivo del PDA, como por el CREPAD y posteriormente remitidos al MAVDT Ministerio y el Fondo Nacional de Calamidades para su aprobación. Para cada uno de los 43 proyectos se desarrollaron: Ficha técnica, registro fotográfico y presupuesto. 5) Que el día 31 de agosto del 2011 se suscribió entre el Departamento del Valle del Cauca y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. el Convenio No. 1033 del 2011, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos entre EL DEPARTAMENTO y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P., para que esta última ejecute los cuarenta y tres (43) proyectos por valor total de **SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS** (\$ 6.931.368.793,00), viabilizados con recursos del Fondo Nacional de Calamidades, aprobados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Oficio No. 5100-2-70592 del 9 de

agosto de 2011, recursos que serán administrados por Fiduprevisora S.A. El día 8 de Marzo se suscribió el Otro Si del Convenio 1033 de 2011, donde se prorrogó el término de vigencia hasta el 30 de junio de 2012. **6)** Que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P en calidad de empresa de servicios públicos y como tal regida por la Ley 142 de 1994 procedió a hacer uso del procedimiento señalado en el artículo vigésimo tercero del Reglamento Interno de Contratación de los **Contratos sometidos al procedimiento de solicitud de una sola oferta u oferta única**. Se podrá contratar directamente en los siguientes casos: "... 4. Cuando se trate de urgencia evidente, planes de contingencia, manejos de emergencias o situaciones de desastre natural, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 4548 del 23 de noviembre del 2009, o las excepciones al mismo en estos casos". **7)** Que en vista de lo anterior y de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Contratación el día 2 de septiembre del 2011 se envió vía correo electrónico la invitación No. 011-2011 para presentar oferta al señor **MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ**, haciendo entrega de la misma el día 13 de septiembre del 2011, cumpliendo con todo lo requerido en la misma. **8)** Que el día diecinueve (19) de septiembre del dos mil once (2011) se celebró el contrato No. VA-04-01-01.051-2011 entre el ingeniero **MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ** y **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P.** **9)** Que el día trece (13) de septiembre del dos mil once (2011) se celebró el contrato No. VA-04-01-06.046-2011 con el ingeniero **ANDRÉS ALBERTO ÁLVAREZ TORO** para que ejerciera la interventoría del contrato de obra civil VA-04-01-03.050-2011. **10)** Que el día veintitrés (23) de septiembre del dos mil once (2011) se suscribió acta de inicio entre el contratista y el interventor pactándose como fecha de terminación el día veintitrés (23) de enero del dos mil doce (2012). **11)** Que el día 30 de diciembre del 2011 se suscribió contrato de cesión entre VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P y **ANDRÉS ALBERTO ÁLVAREZ TORO**, a favor de la empresa **DACOIN S.A.S** representada legalmente por el ingeniero **TONY NÚÑEZ GARCÍA**. **12)** Que el día 12 de enero del 2012 el contratista le solicita a la empresa **DACOIN S.A.S**, interventora del contrato No. VA-04-01-03.051-2011, se amplié el término de ejecución del contrato por el término de 45 días, para poder terminar los frentes de La Floresta, La Melba, y El Purnio ya que estos sitios se vieron muy afectados por la ola invernal a finales 2011 y sus vías de acceso colapsaron, lo que imposibilitó el acceso a los mismos. **13)** Que el día 13 de enero del 2012 el ingeniero **TONY NÚÑEZ GARCÍA**, actuando como representante legal de la sociedad **DACOIN S.A.S** envía oficio dirigido a la ingeniera **CAROLINA VILLARREAL AGUILERA**, supervisora del contrato de interventoría, en el cual recomienda que se realice una adición en tiempo por 45 días calendario al término pactado en el contrato VA-04-01-03.051-2011. **14)** Que el día 13 de enero del 2012, La Dirección Técnica de la empresa y la ingeniera **CAROLINA VILLARREAL AGUILERA**, Supervisora del Contrato de Interventoría VA-04-01-06.046-2011, solicitaron el adicional en tiempo, el Gerente General aprobó la suscripción del adicional al contrato VA-04-01-03.051-2011 por el término de 45 días calendario por los motivos antes expuestos, por lo tanto se suscribió el contrato Adicional en tiempo No. 1, pactándose como nuevo plazo el nueve (09) de Marzo de dos mil doce (2012). **15)** Que el día 28 de febrero del 2012, el contratista Ingeniero **MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ**, solicitó a la empresa **DACOIN S.A.S**, interventor del contrato No. VA-04-01-03.051-2011, se amplié el término de ejecución del contrato por el término de 45 días, contados a partir de la fecha de terminación actual de la obra, con el fin de culminar la totalidad de los trabajos, esto con fundamento en que se han presentado las instrucciones y recomendaciones realizadas por la CVC por las condiciones físicas del terreno además se han presentado lluvias que no permiten el normal desarrollo de la ejecución de las actividades y el ingreso del material al sitio de la obra se ha visto interrumpido por las mismas condiciones climáticas, el Ingeniero Tony Nuñez, representante legal de **DACOIN S.A.S**, radicó en la empresa el oficio No. DCN 013-2012 de fecha 28 de febrero, oficio en el que solicita la adición en tiempo del contrato, además expresa que se acoge a los lineamientos expresados por la CVC mediante el concepto técnico FT0801, reporta un avance del 70.08%, recomienda se realice una adición en tiempo por un término de cuarenta y cinco (45) días, la interventoría conceptúa sobre el tema, hace las recomendaciones técnicas al proyecto y aprueba la viabilidad de prorrogar el contrato por cuarenta y cinco (45) días. **16)** Que en atención a lo antes mencionado, la empresa mediante el oficio VA.03.02.033-2012, determinó la necesidad de realizar el adicional al Contrato VA-04-01-03.051-2011, con fundamento en los siguientes motivos: a. El Purnio municipio de Sevilla: la CVC realizó una visita el 15 de febrero al sitio de las obras y emitió un concepto técnico mediante el oficio 0733-03129-2012-01 sobre las obras a ejecutar, lo cual implica que el contratista realice ajustes a los diseños para continuar con las obras. b.

Básicamente no reubicar ni hacer intervenciones mayores en el desarenador, la bocatoma debe ser tipo diquetoma y construida en el mismo sitio, algunos tramos de tubería deberán quedar expuestos con el fin de no desestabilizar más el terreno. El avance es del 12.64%. c. Vereda La Melva, municipio de Sevilla: el avance es del 70.08% y el retraso se debe principalmente a derrumbes en las vías por lluvias, que impiden el transporte de materiales y retrasan el avance de las obras. Por lo anterior y con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual se hace necesario un adicional de 45 días calendario al término de duración del contrato. Por lo anterior y con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual se hace necesario un adicional de 45 días calendario al término de duración del contrato, con fundamento en las razones antes expuestas se hace preciso suscribir el presente contrato adicional en tiempo, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-OBJETO:** El presente contrato tiene por objeto adicionar en cuarenta y cinco (45) días calendario el tiempo de ejecución del contrato pactado en la cláusula quinta del contrato No. VA-04-01-03.051-2011 determinándose como fecha de vencimiento del contrato el día veinticuatro (24) de abril del dos mil doce (2012). **CLÁUSULA SEGUNDA.** El contratista deberá realizar la ampliación la garantía única de acuerdo con el término establecido en el presente contrato adicional. **CLAUSULA TERCERA:** En atención al principio de publicidad el presente contrato se publicara en la página web de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. **CLAUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato original quedan vigentes, en cuanto no se opongan a la presente adición. **CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución requiere de la aprobación de la ampliación de la garantía. Dado en Santiago de Cali, a los ocho (08) días del mes de Marzo del dos mil doce (2012).

**EL CONTRATANTE**

  
**CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN**  
Gerente General

  
**TONY NÚÑEZ GARCÍA**  
DACOIN S.A.S  
Interventor

**EL CONTRATISTA.**

  
**MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ**  
CC. 16.746.985 de Cali



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

1045  
16 marzo

ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

Ciudad de Expedición CALI			Sucursal CALI			Cod. Sucursal 45		No.Póliza 45-44-101024787		Anexo 3	
Fecha Expedición			Vigencia Desde			A las		Vigencia Hasta		A las	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Horas	Día	Mes	Año	Horas	Tipo de Movimiento
15	03	2012	21	09	2011	00:00	24	04	2015	00:00	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social : PARDO RUIZ, MIGUEL ANTONIO							Identificación : 16.746.985				
Dirección : CRA. 1 A N. 56-94 CONJUNTO Q BLQ 8 APTO. 203							Ciudad : CALI, VALLE				
							Teléfono : 4393356				

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario : VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.							Identificación : 900.333.452-1				
Dirección : AV 2N NRO 47C 02 TEL 6653810							Ciudad : CALI, VALLE				
							Teléfono : 6653810				

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-CU-010A, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:  
 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y LA ESTABILIDAD DE LA OBRA EN DESARROLLO DE CONTRATO No. VA-04-01-03.051-2011 REFERENTE A CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES POR EMERGENCIA INVERNAL EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SEGUN EL ANEXO No. 1, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES, SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA, EN EL MARCO DEL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011.  
 NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIA DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.					
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR	
CUMPLIMIENTO	21/09/2011	24/08/2012	\$93,763,404.20	\$93,763,404.20	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21/09/2011	24/04/2015	\$23,440,851.05	\$23,440,851.05	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si Ampara 2 Años, 4 Meses y 3 Días		\$23,440,851.05	\$23,440,851.05	

OBSERVACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO NO. 1 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
\$ *****56,129.00	\$ *****4,000.00	\$ *****9,620.00	\$ *****69,750.00	\$ *****140,645,106.30	/ /
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUAN CARLOS RAMIREZ PERLAZA	989018	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - Telefono: 6672954 - CALI

SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
 SUCURSAL CALI  
**PAGADO**  
 45-44-101024787



REFERENCIA PAGO:  
 1101161382636-6

(415) 770998021167 (8020) 11011613826366 (3500) 000000069790 (96) 20160308

*[Handwritten Signature]*

FIRMA AUTORIZADA: Ramiro García Berrio - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en [www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogota D.C. Telefono: 2186977

MARIAALEGRIA

